განმარტებითი ბარათი

ეტაპების ჩაბარების ოქმების მიხედვით, მესამე ეტაპის ოქმში გათვალისწინებული იყო სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება 0.00 ნიშნულის ჩათვლითა და 0.00 ნიშნულის ზემოთ, თუმცა ვინაიდან მესამე ეტაპის ჩაბარების ვადა გვეწურებოდა,ჩავაბარეთ წინსწრებით,რის გამოც მესამე ეტაპი შესრულებულია ნაწილობრივ, ჯერჯერობით ჩატარებულია სამუშაოები მხოლოდ 0.00 ნიშნულის ჩათვლით, მოეწყო საძირკველი, რის შემდეგაც მოგვიწია გაჩერება, თუმცა მუნიციპალურმა სამსახურმა მესამე ეტაპი მისაღებად ჩათვალა ჩაებარებინა წარმოდგენილი სახით, ვინაიდან ძალაში შევიდა ამნისტია და ეტაპების ვადების დარღვევა აღარ ჯარიმდება. გთხოვთ, გაგვირძელოთ მშენებლობის ვადა 1 წლით,რათა განვახორციელოთ დარჩენილი სამუშაოები.