ქ. თბილისში, სამგორის ქ N 3, გ ნადარეიშვილის ქ. N 42, მოსკოვის გამზირი N 9ა, ნაკვეთზე ს/კ #01.17.12.003.273. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 48 თვე ანუ 1440 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	ხანგრძლივ. დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																							
			I წელი						II წელი						III წელი						IV წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48
			60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440
	I რიგის სამუშაოები																									
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	60 2 თვე	60																							
2	შენობა-ნაგებობების გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება, გეოდეზურ-დაკვალვითი სამუშაოები	60 2 თვე		60																						
	II რიგის სამუშაოები																									
3	მიწის სამუშაოები, ფუძისა და საძირკველის მოწყობა; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ±0,00 ნიშნულამდე.	240 8 თვე				240																				
4	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 0,00 – 11,55 მეტრი;	120 4 თვე							120																	
5	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 11,55– 21,45 მეტრი;	120 4 თვე									120															
6	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 21,45 – 31,35 მეტრი;	120 4 თვე											120													
7	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 31,35 – 41,25 მეტრი;	120 4 თვე													120											
8	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 41,25 – 51,15 მეტრი;	120 4 თვე															120									
9	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 51,15 – 61,05 მეტრი;	120 4 თვე																	120							
10	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა მონ. რკინაბეტონით ნიშნულებში 61,05 –70,25 მეტრი;	120 4 თვე																			120					
11	სახურავისა და გადახურვების მოწყობა. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;	840 28 თვე																840								
12	საინჟინრო ტექნიკური ქსელები მოწყობა; სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშოები; მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	720 24 თვე																		720						

მითითებები: 1. წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებულია სამუშოთა დაწყება-დასრულება, 48 თვის პერიოდში. თვეში 30 სამუშაო დღეა, 2 თვეში 60 სამუშაო დღე. გრაფიკში აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებით.

2. კალენდარული გრაფიკით 4 თვეში წარმოებს სამი სართულის კარკასის და სხვა ძირითადი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ამოყვანა გადახურვის მოწყობით;

3. მშენებლობის მიმდევრობითი მეთოდებით წარმართვის თვალსაზრისით მესამე-მეოთხე სართულის გადახურვის შემდეგ ტექნოლოგიურად შესაძლებელია სხვა სამუშაოთა განშლაც, როგორიცაა : გარე და შიდა კედელების ბლოკის წყობით ამოყვანა-შევსება, მოაჯირების, აგრეთვე კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების ჩაყენება; საბათქაშო-მოსაპირკეთებელი, იატაკების მოწყობა, სამღებრო, პარალელურად უნდა წარიმართოს სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური სამუშაოები. სუსტი დენების მონტაჟი, ხანძარუსაფრთხოების ქსელები და ა.შ. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს;

4. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნები დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოში მოქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა.

5. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 48 თვის პერიოდით, 2 რიგი, 12 ეტაპი.

შეადგინა ინჟ: ნ. მურჯიკნელი