# ქ. თბილისი; წულუკიძის ქ. №21-ში მრავალფუნქციური კომპლექსის "ა და ბ" ბლოკი

## კალენდარული გეგმა

| № | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის I წელი | | | | | | | | | | | | მშენებლობის II წელი | | | | | | | | | | | | მშენებლობის III წელი | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | XIII თვე | XIV თვე | XV თვე | XVI თვე | XVII თვე | XVIII თვე | IXთვე | XXთვე | XXI თვე | XXII თვე | XXIII თვე | XXIV თვე | XX V თვე | XXVI თვე | XXVII თვე | XXVIIIთვე | XXIX თვე | XX X თვე | XXXI თვე | XXXIIთვე | XXXIIIთვე | XXXIVთვე | XXXV თვე | XXXVIთვე |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა ორივე ბლოკზე | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მინუსი სართულის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და მიწაში ჩაღრმავებული კედლების მოწყობა ორივე ბლოკზე | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მიწისზედა მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა ორივე ბლოკზე | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | კოშკურა ამწის მონტაჟი და შემდეგ დემონტაჟი | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | სახურავისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება ორივე ბლოკზე | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა-შევსება | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება ორივე ბლოკზე | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ორივე ბლოკზე | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტისექსპლუატ ჩაბარების წინა სამუშაოები | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: შპს "ოპტიმუსი

