შ.პ.ს. “კონსტუდიო”

ს ა ე ქ ს პ ე რ ტ ო დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ. თბილისი, შესახვევი რატევანის I, №4,
ს/კ 01.12.09.003.013, მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის კორექტირებულ

კონსტრუქციულ ნაწილზე

თბილისი 2023

მოცემული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის თავდაპირველი საექსპერტო დასკვნა 2022 წელს დამუშავებულია ჩვენს მიერ. ამჟამად განიხილება მისი კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაცია. არქიტექტურული გადაწყვეტით განხორციელდა ცვლილებები, რომელთაგან კონსტრუქციების მიმართ განიხილება მხოლოდ შემდეგი:

1) გაუქმდა შენობის “5” და “6” ღერძებს შორის 0.00 ნიშნულიდან არსებულ რელიეფზე გადასასვლელი ფილა;

2) 0.00 ნიშნულზე “დ-3” ღერძებთან მოეწყო დამატებითი მონოლითური რკინაბეტონის აივანი.

აღნიშნული ცვლილებები ლოკალური ხასიათისაა და არ ახდენს გავლენას შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების მდგრადობა-მზიდუნარიანობაზე.

ნახაზების სახით მოცემული მუშა დოკუმენტაციის საპროექტო არმირება შეესაბამება "მონომახ-საპრ 2013" პროგრამული კომპლექსის გაანგარიშების შედეგების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს ქვეყანაში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

<u>დასკვნა:</u>

წარმოდგენილი პროექტის კორექტირებულ კონსტრუქციულ ნაწილს ეძლევა დადებითი შეფასება

ექსპერტი,
ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ედიშერ
ტმდ წოწერია

თბილისი 26-10-2023