ქ. თბილისში, ერწოს ქუჩა 15-ის მიმდებარედ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (ს.კ.: 01.12.08.010.116)

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	I წელი												II წელი								
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	I რიგი - მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები:																					25.04.2026
	მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი																					
~~I ეტაპი~~	~~მოსამზადებელი სამუშაოები (შესრულებული)~~																					
~~II ეტაპი~~	~~შენობა - ნაგებობის პრუნტზე დაყენება და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება (შესრულებული)~~																					
~~III ეტაპი~~	~~ქვაბულის ამოღრა (შესრულებული)~~																					
	II რიგი - მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები:																					
	ძირითადი სამუშაოების პერიოდი																					
I ეტაპი	შენობა – ნაგებობის მიწის სამუშაოების; შენობა - ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა - ნაგებობის საძირკველის მოწყობის სამუშაოები (A-E ღერძებსა და 2-7'-ს შორის)																					
II ეტაპი	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა - ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე; (-8,40; -5.60 და -2.80 ნიშნულებზე) შენობა - ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით);																					
III ეტაპი	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა - ნაგებობის + 3.55; +7,10; +10.50 და +13.90 ნიშნულებზე; შენობა - ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით);																					
IV ეტაპი	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა - ნაგებობის + 17,30; +20,70; +24,45 და +27,85 ნიშნულებზე; შენობა - ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით);																					
V ეტაპი	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა - ნაგებობის + 31,25; 34,65; 38,05 და +41,45 ნიშნულებზე; შენობა - ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით);																					
VI ეტაპი	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა - ნაგებობის + 44,85; +48,25; +51,65; +55,05 და +58,45 ნიშნულებზე; შენობა - ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით); შენობა - ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																				10.04.2026	
VII ეტაპი	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; არსებული შენობა ნაგებობის დემონტაჟი; შენობა - ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა - ნაგებობის საძირკველის მოწყობის სამუშაოები (ღერძებს შორის E-J, 2-7', A'-A, 2-7');																					15.04.2026
VIII ეტაპი	შენობა - ნაგებობის ლოკალირი საინჟინრო - ტექნიკური ქსელების მოწყობა;																					20.04.2026
IX ეტაპი	შენობა - ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და მიწის ნაკეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																					25.04.2026

შეადგინა: /ლოუსოვი/