ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ცქიფო +" (ტელ: 577 434 000)

საფუძველი: 12.08.13 წ. 12/13224464-16

მისამართი: ქ. თბილისი, (სექტორი ვაკე), ზემო ცხვედაძის ქ. №58-ის მიმდებარედ, ცხვედაძის ქ. №58-ის მიმდებარედ, (ნაკვ. №46/021), ზემო ცხვედაძის ქ. №58-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი №46/6), ცხვედაძის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვ. №48/12)-(ნაკვ. №048/013)

საკადასტრო კოდი: №01/14/11/048/013

პროექტის შეთანხმების შესახებ ბრძანება: 27.05.11 №01/1184

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა: 27.05.11 №6/1248-1

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (IV კლასი)

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (05.09.13) დადგინდა:

შენობის ფასადებზე შეცვლილია ვიტრაჟების, ფანჯრების (ფრამუგების) და კარების გაბარიტები, ნახატები და ადგილმდებარეობა. დამატებულია წყალმიმღები მილები. ზოგიერთ მონაკვეთში კედლების ღებვა არ ემთხვევა საპროექტოს. სართულებზე შესავსებია ღიობები. გამწოვებზე დამატებულია თუნუქის ფურცლები. სამანქანოს თავზე განთავსებულია ანტენები.

სართულებზე შეცვლილია სვეტებს შორის მანძილი. ±0.00 ნიშნულზე "1^1-1^1" და "$გ^1$-$გ^1$" ღერძების კვეთაზე სვეტი მოჩარჩოებულია ლითონის კონსტრუქციით, ხოლო "5-5" და "ბ-ბ" ღერძების კვეთაზე +13.20 ნიშნულზე სვეტი დეფორმირებულია. ჭრილის ნახაზზე (არქიტექტურულ ნაწილში) არ არის ნაჩვენები რიგელები. გაზრდილია სართულების სიმაღლე 15 სმ.-ით.

5^1-1^1 ფასადზე "4^1-3^1" მონაკვეთში +3.30, +6.60 და +9.90 ნიშნულებზე შემცირებულია აივნების სიგრძე. "5-2" მონაკვეთში +13.20 და +16.50 ნიშნულებზე გაზრდილია აივნების სიგრძე.

შენობის შიგნით -10.00 ნიშნულზე "3^1-1^1" მონაკვეთში სვეტებს შორის მოწყობილია კედელი. "$დ^1$-$ბ^1$" მონაკვეთში შეცვლილია რეზერვუარის კედლების კონფიგურაცია და დამატებულია სვეტები. "$ზ^1$-$ე^1$" მონაკვეთში გაზრდილია კარის გაბარიტი 70 სმ.-ით. "5^1-5^1" ღერძზე დამატებულია ერთი ფრამუგა, ხოლო "$ზ^1$-$ზ^1$" ღერძზე ფრამუგა გადაადგილებულია. "დ-თ" მონაკვეთში შენობის საძირკველთან დამატებულია რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები. "1-2" მონაკვეთში დამატებულია ლიფტის შახტა. "დ-დ" ღერძზე კედლის კონფიგურაცია არ ემთხვევა საპროექტოს. პანდუსის წინ შეცვლილია პროექტში ნაჩვენები კედლები. შემცირებულია სართულის სიმაღლე 20 სმ.-ით.

-6.00 ნიშნულზე "$დ^1$-$ბ^1$" მონაკვეთში მოწობილია საყრდენი კედელი. "გ-გ" ღერძთან მოწყობილია რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები. "ე-ე" ღერძზე მოწყობილია კედელი. "ბ-გ" და "გ-ე" მონაკვეთში კედლები სწორი ფორმის ნაცვლად მოწყობილია დახრილად. "ე-ზ" მონაკვეთში გაუქმებულია ფრამუგა. "5-5" ღერძზე პანდუსის გვერდით კედელი გადაწეულია წინ. "1-2" მონაკვეთში ლითონის კიბესთან შეცვლილია ფილაში არსებული ღიობის ფორმა.

გაზრდილია სართულის სიმაღლე 20 სმ.-ით. “5-2” შემცირებულია ორი კარის სიმაღლე.


-3.00 ნიშნულზე “$გ^1$-$ა^1$” მონაკვეთში არ არის მოწყობილი ტერასა. შეცვლილია საყრდენი კედლების კონფიგურაცია.

±0.00 ნიშნულზე “ე-ზ” მონაკვეთში დამატებულია აივანზე გამოსასვლელი კარი.

+3.30 ნიშნულიდან ზევით “$ზ^1$-$ზ^1$” და “3^1-3^1” ღერძების კვეთაზე გაუქმებულია კოლონები.

+19.80 ნიშნულზე “$ბ^1$-$ა^1$” მონაკვეთში ფანჯრის ნაცვლად მოწყობილია კარი. “3^1-2^1” მონაკვეთში მოაჯირის და კედლის კუთხეს შორის მანძილი შემცირებულია 50 სმ.-ით. “1-5” მონაკვეთში ფასადის ოვალურ კედელსა და მოაჯირს შორის მანძილი შემცირებულია 30 სმ.-ით.

+23.10 ნიშნულზე “$გ^1$-$ბ^1$” მონაკვეთში სადარბაზოს კედელსა მოაჯირს შორის მანძილი შემცირებულია 30 სმ.-ით, არ არის მოწყობილი აივნის გამყოფი ტიხარი. “$გ^1$-$ბ^1$” მონაკვეთში ფრამუგების თავზე მოწყობილია გადახურვა. “3^1-2^1” მონაკვეთში ფანჯრის ნაცვლად მოწყობილია კარი. “4^1-2^1” მონაკვეთში შემცირებულია აივნის სიგანე 50 სმ.-ით.



გ.გეგელაშვილი

ვ.ამისულაშვილი