გენგეგმა

მ 1:500




## მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

| № | ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება | თვე | I თვე | II თვე |
|---|---|---|---|---|
| | | დღე | 25 | 25 |
| 1. | მიწა ტიხრების და საკომუნიკაციო ქსელის გამართვა სარემონტო სამუშაოების წარმოება | 25 | II თვე | |
| | | | 50 | |

*მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.*

## განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ხოშარაულის და ელიავას ქუჩებს, მდ. მტკვარის მარცხენა სანაპიროსა და ვახუშტის ხიდს შორის (ნაკვ.10/22). ბოლო შეთნახმებული პროექტით გათვალისწინებული იყო სავაჭრო ცენტრის 5 სართულიანი შენობის მშენებლობა. შენობის კონსტრუქცია კარკასული ვარიანტი. საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ძირითადი ბრუნტი საანგარიშო წინაღობით 2.0კგ.ძ/სმ$^2$. საძირკველი - რკ.ბეტონის მონოლითური ფილა h=50სმ. სვეტები და რიგელები მონოლითური რკ.ბეტონის. სახურავი – ბრტყელი გადახურვა. შენობა ამჟამად აშენებულია და მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები დამკვეთის მოთხოვნით შენობის სახურავზე უნდა მოეწყოს მეტალის მოაჯირი და ბუხრის საკვამური მილი
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების – ხლ ფ -1.04.03-85 მიხედვით. დამატებითი ღონისძიებების ჩასატარებლად საკმარისი იქნება დარჩენილ დროის მონაკვეთს დაემატოს ერთი თვე და მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვროს 2 თვე.
4. პირველ ეტაპზე დასრულდება შიდა კედლების ლესვა და შელესვა მოეწყობა შეკიდული ჭერი დარჩენილ სათავსოებში, ასევე ელექტრო ენერგიის წყაროები დამონტაჟდება და იწარმოებს ინტერიერის მოწყობის სამუშაოები
5. სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით მოხდება საპროექტო ქსელებიდან. სამშენებლო ნაბავი გატანილ იქნას მოედნიდან.
6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმებისა და წესების ხლ ფ -III-4-80* <<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

ექსპლიკაცია

1. ძირითადი შენობა
2. მომუშავეთა ოთახი
3. ღია საწყობი
4. დახურული საწყობი

პირობითი აღნიშვნები

- დროებითი ღობე
- პროჟექტორი
- დროებითი შესასვლელი
- დროებითი ნაგებობები

მითითებანი

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. მოედანზე გათვალისწინებულია მობილური ამწე, რომლის დგომის პოზიცია განისაზღვროს მშენებლობის პერიოდში;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| საპროექტო ფირმა | დირექტორი | | გ. ანდრიაძე | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ხოშარაულის და ელიავას ქუჩებს, მდ.მტკვარის მარცხენა სანაპიროსა და ვახუშტის ხიდს შორის (ნაკვ.10/22) | დაკვეთა № | |
| An-Ge | არქიტექტორი | | გ. მაისურაძე | | სტადია | მ.პ. |
| | | | | მშენებლობის ორგანიზაცია | ფურცელი | მო-1 |
| | | | | სამშენებლო გენგეგმა | ფურცლები | 1 |
| | | | | მშენებლობის ხალენდარული გრაფიკი | მასშტაბი | 1:500 |
| | | | | | თარიღი | 2011 |