



შპს „ქრიზოლითი+“ აკრედიტირებული

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო



სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი

აკრედიტაციის მოწმობა

GAC-IB-0301

ადასტურებს რომ,

შპს „ქრიზოლითი+“-ს

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტებულია სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სფეროში

მის.: ქ. თბილისი, ს. ციცაძის №11

გაცემულია 10 სექტემბერი 2024 წელი

ძალაშია 10 სექტემბერი 2028 წელი

იხ: სფერო და სტატუსი

გენერალური დირექტორი

შპს „ქრიზოლითი +“
A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო
თბილისი 0105, შ. დადიანის ქ. №24ა (იურიდიული)
თბილისი, ს. ცინცაძის №11 (ფაქტიური)
ელ. ფოსტა: khrizolitiplus@gmail.com
ს/კ 404474065

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტირებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013.
აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0301

ინსპექტირების ანგარიში/ექსპერტიზის დასკვნა №-QRT/IB-A4-24-576
(კონსტრუქციული ნაწილი)

1. **შედგენის თარიღი:** 07.10.2024წ.

2. **შევადგინე ინსპექტორები/ექსპერტები**: ბადრი ბარბაქაძე, ინჟინერ-მშენებელი, 40 წლიანი სტაჟი, კონსტრუქტორი.

3. **განაცხადი :** №QRT/IB-A4-24-576, 02.10.2024 წ.
ხელშეკრულება №QRT/IB-576, 02.10.2024 წ.

4. **დამკვეთის დასახელება:** შპს „მშენპროექტსერვისი“;

5. **ინსპექტირების ობიექტის დასახელება:** ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქ. N5-ს და აბანოს ქ. N8-ს შორის დამაკავშირებელი ქუჩა-კიბის პროექტი;

6. **ინსპექტირების ამოცანა:** ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქ. N5-ს და აბანოს ქ. N8-ს შორის დამაკავშირებელი ქუჩა-კიბის საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის ინსპექტირება/ექსპერტიზა;

7. **გაფრთხილებული ვარ ჩემს უფლება-მოვალეობებზე, საქ. სსკ 370 მუხლით გათვალისწინებული მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის შესახებ, ასევე ინსპექტირების მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და კონფიდენციალურობის მოთხოვნებზე, რაზედაც ხელს ვაწერ:**

ინსპექტორ/ექსპერტი: /ბ. ბარბაქაძე/

შპს ქრიზოლითი + 404474065 KHRIZOLITI LTD

8. წარმოდგენილი დოკუმენტები:

შპს „მშენპროექტსერვისი“-ს მიერ წარმოდგენილი ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქ. N5-ს და აბანოს ქ. N8-ს შორის დამაკავშირებელი ქუჩა-კიბის მუშა პროექტი - გრაფიკული ნაწილი (შემსრულებელი - შპს „მშენპროექტსერვისი“, დირექტორი - ნ. წერეთელი, მთ. ინჟინერი - ვ. ბუხაიძე, კონსტრუქტორი - ზ. ოთხოზორია.

წარმოდგენილი დოკუმენტების ნამდვილობაზე და მასში მოყვანილი მონაცემების სისწორეზე პასუხისმგებლობა დამოწმებულია დირექტორის - ნ. წერეთელის მთ. ინჟინრის - ვ. ბუხაიძის და კონსტრუქტორის - ზ. ოთხოზორიას ხელმოწერებით და შპს „მშენპროექტსერვისი“-ს ბეჭდით.

9. ინსპექტირების კვლევითი ნაწილი:

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქ. N5-ს და აბანოს ქ. N8-ს შორის დამაკავშირებელი ქუჩა-კიბის მუშა პროექტი.

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ნახაზები (105 ფურცელი).

სეისმური დარაიონების მიხედვით სამშენებლო ტერიტორია იმყოფება 8 ბალიან ზონაში. ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 70.0 კგძ/მ^2, თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50 კგძ/მ^2.

პროექტში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, მირზაშაფის ქ. №5-სა და აბანოს ქ. №8-ს შორის დამაკავშირებელი ქუჩა-კიბის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის მუშა ნახაზები.

კიბე რთული მოხაზულობისაა, განთავსებულია რთულ რელიეფზე, მისი გეგმარებითი პარამეტრებია: მარშები, სიგანით 1.5 მ., ჯამური სიგრძით დაახლოებით 63.0 მ.

პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში მიღებულია შემდეგი გადაწყვეტები:

ა) ქუჩა-კიბის საძირკვლები ეწყობა შუალედური ბაქნებისა და ქუჩა-კიბის შუალედურ ნიშნულზე მოსაწყობ ბელვედერის ქვეშ. საძირკვლები შესრულებულია რკინა-ბეტონში. საძირკვლების ძირის ნიშნულები მიღებულია ტოპო გეგმის მონაცემების საფუძველზე. აღნიშნული ნიშნულები დაზუსტდება მშენებლობის პროცესში და შესაძლოა საჭირო გახდეს მათი დაზუსტება რეალური სატუაციიდან გამომდინარე;

ბ) საძირკვლების ფუძის ქვეშ გრუნტები, ასევე მიღებულია შპს „თბილინვესტპროექტი“-ს მიერ ჩატარებული საინჟინრო კვლევა-ძიების მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც ასევე უნდა დაზუსტდეს მშენებლობის პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლო კორექტირებებით;

გ) კიბეების, შუალედური ბაქნებისა და ბელვედერის მზიდი კონსტრუქციები, სვეტები და რიგელები, შესრულებულია ლიტონში. კონსტრუქცი ების გაბარიტები და კვეთები მიღებულია საანგარიშო პროგრამა „Lira”-ს საშუალებით ჩატარებული გაანგარიშებების საფუძველზე;

დ) ქუჩა-კიბის დეკორატიული კედლის ქვეშ დამუშავებულია რკინა-ბეტონის ლენტური საფეხურებიანი საძირკვლები, რომლის საყრდენი გრუნტი ასევე მიღებულია გეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგების საფუძველზე.

ლითონის კონსტრუქციებში გამოყენებულია ფოლადის შველერები, ორტესებრი კოჭები, სხვადასხვა კვეთის მილკვადრატები, ქანჩ-ჭანჭიკები, სხვადასხვა კვეთის ჩვეულებრივი და დაღარული ფურცლები.
რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებში გამოყენებულია B15 და B25 კლასების ბეტონები, B500b კლასის არმატურა.
პროექტს თან ახლავს კონსტრუქციების შეერთების კვანძები და დეტალები, საჭირო და აუცილებელი შენიშვნები და მითითებები ლითონის კონსტრუქციების შედუღებების წარმოების და კოროზიისაგან დაცვის შესახებ, სათანადო სპეციფიკაციები და მასალათა ამოკრების უწყისები.
კიბის მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება კომპიუტერულ საანგარიშო მოდელში შესრულებულია სტატიკურ და დინამიკურ (8 ბალიან სეისმურ) ზემოქმედებაზე სერტიფიცირებული და ლიცენზირებული კომპიუტერული საანგარიშო პროგრამა LIRA-SAPR 2021 R3 -ის გამოყენებით (შესყიდვის სალიცენზიო ნომერი #92095856).
პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით, მზიდი კონსტრუქციები აკმაყოფილებენ ნორმების მიხედვით მათზე წაყენებულ სიმტკიცის და მდგრადობის პირობებს. ინსპექტირების პროცესში პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის მიმართ შენიშვნები არ გამოვლენილა.

10. გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1743 2008 წლის 25 აგვისტო, ქ. თბილისში დაპროექტების ნორმების - „სამშენებლო კლიმატოლოგია“;
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284 2009 წლის 7 ოქტომბერი, ქ. თბილისში სამშენებლო ნორმების და წესების - „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01,01-09).

დ ა ს კ ვ ნ ა

შპს „მშენპროექტსერვისი“-ს მიერ წარმოდგენილ, ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქ. N5-ს და აბანოს ქ. N8-ს შორის დამაკავშირებელი ქუჩა-კიბის საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციულ ნაწილს, ეძლევა დადებითი შეფასება.

ინსპექტორები/ექსპერტები: /ბ. ბარბაქაძე/

ტექნიკური წესით გადაამოწმა
ტექნიკურმა მენეჯერმა: /ი. ომანაძე/

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელმა: /მ. ახვლედიანი/

ინსპექტირების დაწყების თარიღი 02.10.2024 წ.
ინსპექტირების დამთავრების თარიღი 07.10.2024 წ.

ბ. ა.

შპს ქრიზოლიტი 404474085 KHRIZOLIT+ LTD

აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0301
განკარგულება № 06/190
თარიღი: 10.09.2024 წ.

„ვამტკიცებ“
აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი
ხათუნა კალანდაძე

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის სფერო

შპს „ქრიზოლითი+“

მისამართი: ქ. თბილისი, ს. ცინცაძის №11;

	ინსპექტირების ობიექტი	ინსპექტირების ტიპი და ზღვარი	მეთოდები და პროცედურები
1	ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის შეფასება დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საბაზრო ფასებთან და საჭიროების შემთხვევაში პროექტთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП- ნაწილი IV); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები -(ЕНиР) 3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014წ. 14 იანვრის დადგენილება №55); 5. ВНиР „სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები“; 6. ВЗЕР „სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული“; 7. ССН „ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები“; 8. QRT/IB/GP-7.1-6 ინსპექტირების პროცედურა.
2	ობიექტის (სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, ელექტროქსელების და სისტემების (1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზევით), სუსტი დენების, გათბობა-ვენტილაცია-გაგრილების ქსელების და სისტემების, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინების ქსელების და სისტემების) სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების პროცესზე დასწრება/დაკვირვება და შესაბამისობის შეფასება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან. შენობების,შენობების ნაწილის ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის პროექტთან შესაბამისობის დადგენა	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 4); 3. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71); 5. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი სსტ 72:2009 „ გზები საავტომობილო და საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 6. ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე“ (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №732); 7. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება №41); 8. ტექნიკური რეგლამენტი: „ელექტრო-სადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ)

			(საქართველოს მთავრობის დადგენილება №434, 2013 წლის 31 დეკემბერი); 9. ტექნიკური რეგლამენტი: „ ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); 10. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილება „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“; 11. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის დადგენილება №354 “შენობების, შენობების ნაწილის ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ 12. QRT/IB/GP-7.1-1; 1/1÷1/7 ინსპექტირების პროცედურები.
3	შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით)	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შეფასება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, შესყიდვების დოკუმენტებთან, მშენებლობის დროისათვის არსებული საშუალო საბაზრო ფასებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან;	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП - ნაწილი IV); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები -(ЕНиР) 3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014წ. 14 იანვრის დადგენილება №55); 5. ВНиР „სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები“; 6. ВЗЕР „სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული“; 7. ССН „ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები“; 8. QRT/IB/GP-7.1-2 ინსპექტირების პროცედურა.
4	პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის/დასკვნის მოქმედ	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 4); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები

	დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება		(საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71); 4. QRT/IB/GP-7.1-4/5 ინსპექტირების პროცედურა.
5	პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2); 2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 დეკემბერის დადგენილება №732 (ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე“) 3. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება №41); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში №71); 5. QRT/IB/GP-7.1 - 4/4 ინსპექტირების პროცედურა.
6	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის (სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების) მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2); 3. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 3); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში №71); 5. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი სსტ 72:2009 „ გზები საავტომობილო და საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 6. QRT/IB/GP-7.1 - 4/2 ინსპექტირების პროცედურა. 7. QRT/IB/GP-7.1 - 4/6 ინსპექტირების პროცედურა. 8. QRT/IB/GP-7.1 - 4/8 ინსპექტირების პროცედურა.
7	პროექტის საინჟინრო ქსელების: ელ. მომარაგება 1000 ვ-მდე და	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის,	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2);

	1000 ვ-ს ზევით და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	2. ტექნიკური რეგლამენტი: „ელექტრო-სადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ) (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №434, 2013 წლის 31 დეკემბერი); 3. ტექნიკური რეგლამენტი: „ ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); 4. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 5. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილება „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“; 6. QRT/IB/GP-7.1- 4/3 ინსპექტირების პროცედურა.
8	პროექტის საინჟინრო ქსელების: სუსტი დენების და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2); 2. საუწყებო სამშენებლო ნორმები (ВСН); 3. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება №41); 4. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 5. ისო/იეკ 11801-2017; 6. QRT/IB/GP-7.1 - 4/13 ინსპექტირების პროცედურა.
9	პროექტის საინჟინრო ქსელების: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში №71); 4. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება №41); 5. QRT/IB/GP-7.1- 4/7 ინსპექტირების პროცედურა.

10	პროექტის საინჟინრო ქსელების: ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 2. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება №41); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში №71); 4. QRT/IB/GP-7.1 - 4/1 ინსპექტირების პროცედურა.
11	ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობები) შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: არსებული ობიექტის მდგომარეობის შესაბამისობის შეფასება საპროექტო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან , ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტო ფიქსირების ჩათვლით), აზომვებისა და გაზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან, მათ შორის ლაბორატორიული, ურღვევი კონტროლის მეთოდებით, გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების შედეგებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 3. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში №71); 5. ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე“ (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 დეკემბრის დადგენილებაში №732; 6. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება №41); 7. QRT/IB/GP-7.1 - 3 ინსპექტირების პროცედურა.