10.03.2025 წ.

კონსტრუქციული პროექტის საექსპერტო შეფასება

წარმოდგენილი ქ. თბილისში, **დიდ დიღომში** მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის **(საკ. კოდი 01.72.14.035.963)** კორექტირებული კონსტრუქციული პროექტი.

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტი წარმოადგენს უკვე შესწავლილი პროექტის კორექტირებულ ვარიანტს, რომელიც პირველადი პროექტისგან განსხვავდება შემდეგი პარამეტრით:

1. **-3.00 'ა'- ღერძის გასწვრივ მდებარე სვეტებსა და პერიმეტრის მონოლითური რკინაბეტონის კედელს შორის დამაკავშირებელი კონსტრუქცია (კედელი) 2-3-4-5-6-7 ღერძებზე გაუქმდა.**
2. **-3.00 'დ'- ღერძის გასწვრივ მდებარე სვეტსა და პერიმეტრის მონოლითური რკინაბეტონის კედელს შორის დამაკავშირებელი კონსტრუქცია (კედელი) '7' ღერძებზე გაუქმდა.**

შესწავლილ იქნა შენობის კორექტირებული საანგარიშო სქემა და წარმოდგენილი მუშა ნახაზები.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დადგენლება #005029 20.01.2025წ.-ში მითითებული შენიშვნა - 'კონსტრუქციული და არქიტექტურული პროექტი სრულად არ შეესაბამება ერთმანეთს'. კონსტრუქციულ პროექტში ცვლილება არ განხორციელებულა შესაბამისი ცვლილება განიცადა არქიტექტურულმა პროექტმა.

<u>დასკვნა:</u>

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტი კონსტრუქციული თვალსაზრისით უმნიშვნელოდ განსხვავდება პირველადი პროექტისაგან. წარმოდგენილი ცვლილებები არ ახდენენ შენობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე გავლენას. შესაბამისად შეიძლება გაკეთდეს ცალსახად დადებითი დასკვნა, რომ კორექტირებული პროექტი (ისევე როგორც პირველადი კონსტრუქციული პროექტი) აკმაყოფილებს მდგრადობისა და სიმტკიცის შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს და სრულიად ვარგისია მშენებლობის განხორციელებისთვის.

შპს ,,ჯორჯიან კონტემპორარი კონსტრაქშენ"-ის
მთ. კონსტრუქტორი/მმართველი პარტნიორი:

დავით გიგინეიშვილი
ინჟინერ კონსტრუქტორი - მშენებლობის მაგისტრი