ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, ზემო პლატო, #152 სკოლის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.19.20.005.034)
მრავალფუნქციური კომპლექსის/შენობის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე

დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე მშენებლობის გეგმიური
ხანგძლივობა განსაზღვრულია 2 თვე ანუ 60 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	სამუშაო დღეები	თვეები და სამუშაო დღეები											
			1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	II რიგის სამუშაოები													
VII	კარკასის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედების ელემენტების მოწყობა მონ. რკ.ბ. ნიშნულებში 13,05 – 19,55 მეტრი; (**დასრულებულია**)	-												
VIII	კარკასის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედების ელემენტების მოწყობა მონ რკ.ბ. ნიშნულებში 19,55 – 26,05 მეტრი; (**დასრულებულია**)	-												
IX	კარკასის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედების ელემენტების მოწყობა მონ. რკ.ბ. ნიშნულებში 26,05 – 32,55 მეტრი; (**დასრულებულია**)	-												
X	კარკასის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედების ელემენტების მოწყობა მონ. რკ.ბ. ნიშნულებში 32,55 – 39,05 მეტრი; (**დასრულებულია**)	-												
XI	სახურავის, პარაპეტის და ლიფტის შახტის კონსტრუქც. მოწყობა, აგრეთვე იატაკებისა და არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა. (**დასრულებულია**)	-												
XII	ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელები მოწყობას, სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშოებს (**დასრულებულია**)	-												
XIII	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	45					45							
	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშოები.	30									30			

მითითებები: 1. ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2022 წლის 05 ივლისს გაცემილია მშენებლობის ნებართვა ბრძენება #6021608, შეთანხმებული პროექტის მიხედვით უკვე შესრულებულია კალენდარული გრაფიკით გათვალსწინებული სამუშაოების ნაწილი, კერძოდ: **მეორე რიგის სამუშაოების VII, VIII, IX, X, XI და XII ეტაპი,** დარჩენილია **XIII ეტაპის** სამუშაოები, წარმოდგენილი კორექტირებული კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილების მე-20 მუხლის შესაბამისობით შესასრულებელი და დარჩენილი სამუშაოების გაწერით.

შეადგინა ინჟ: ნ. მურჯიკნელი