ქალაქ თბილისში, მელიქიშვილის გამზირი №47-49-49ა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების ცალკეული ეტაპებზე კალენდარული გრაფიკი

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	კალენდარული წლები, თვეები და სამუშაო დღეები											
			პირველი წელი						მეორე წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედანი ამჟამად შემოკავებულია დროებითი ღობით)	5	5											
2	შენობის დაკვალვა	5	5											
3	მიწის სამუშაოები ქვაბულის ამოღებაზე, ქვაბულის გამაგრება	45	45											
4.	საძირკვლის ქვეშ ფუძისა და საძირკვლის ფილის მოწყობა,	50		50										
5	მიწაში მთლიანად ჩაღრმავებული სამი სართულის კარკასის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა კონტურულ კედლებთან ერთად, ბაქნების, მარშების და ლიფტის შახტის კედლების მოწყობით ნიშნულებში მინუს 8,70 – 0,00 მეტრი. რკინაბეტონის მონოლითური კონსტრუქციებით.	50			50									
6	მიწისზედა I-II სართულებზე 0,00 – დან 9,7 მეტრამდე, კარკასის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა, ბაქნების, მარშების და ლიფტის შახტის კედლების მოწყობით	50				50								
7	III-IV სართულებზე ნიშნულებში 9,7 – დან 17,1 მეტრამდე, კარკასის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა, ბაქნების, მარშების და ლიფტის შახტის კედლების მოწყობით	50					50							
8	V-VI სართულებზე ნიშნულებში 17,1 – დან 24,5 მეტრამდე, კარკასის მზიდი კონსტრუქციბის ამოყვანა, ბაქნების, მარშების და ლიფტის შახტის კედლების მოწყობით	50						50						
9	VII-VIII სართულების ნიშნულებში 24,5 – დან 30,8 მ, კარკასის მზიდი კონსტრუქციბის ამოყვანა, ბაქნების, მარშების, ლიფტის შახტის კედლების და ლიფტების სამანქანო ნაწილის დაშენებით	50							50					
10	სახურავის მოწყობა	50								50				
11	ფასადის შემომზღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების ამოყვანა	200								150				
12	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების ჩაყენება	100									100			
13	ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება	50										50		

14*	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელესვა მოაჯირების დაყენებით მარშებზე	100										100			
15*	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელებვა	50													50
16	იატაკებზე თბო და ბგერა საიზოლაციო აგრეთვე მომჭიმავი ფენების მოწყობა	150									150				
17	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელების მოწყობა	100									100				
18	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები	100											100		
19	შიდა გაზგაყვანილობა	50													50
20	ლიფტების დამონტაჟება	50									50				
21*	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50													50
22	შიდა გეგმარების კორექტირება,	50													50

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოები

14. ფასადებისა და კბის უჯრედის კედლების შელესვა მოაჯირების დაყენებით მარშებზე
15. ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელებვა
21. ტერიტორიის კეთილმოწყობა

დარჩენილი სამუშაოების შესასრულებლად
დარჩენილია 150 სამუშაო დღე