10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

I რიგის სამუშაოები
1 ეტაპი

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია ხიდთან
სამშენებლო მოედნის და დროებითი ბაზის მოწყობასთან, რკინიგზაზე
დროებითი გადასასვლელის მოწყობასთან. დაკვალვითი სამუშაოები და
კომუნიკაციების გადატანა

100

2 ეტაპი

2

არსებული ხიდის სავალ ნაწილს, კიბეებზე მოაჯირების, გადახურვის მსუბუქი
კონსტრუქციების, არსებული ხიდის სავალი ნაწილის დემონტაჟი და

რკინაბეტონის მალის ნაშენის კოჭების განცალკევება. 60
3 ეტაპი
3 ხიდის რკინაბეტონის კოჭების დემონტაჟი 40
4 ეტაპი
4

არსებული რკ. ბეტონის კიბეების, ბურჯების ტანებისა და საძიკვლების ზედა

საფეხურების დემონტაჟი. 70
II რიგის სამუშაოები
5 ეტაპი

5 მიწის სამუშაოები, რ.ბ. არსებული ბურჯების საძირკვლების გაძლიერება და
ახალი საძირკვლების მოწყობა; 40
6 ეტაპი

6 რ.ბ. ბურჯის ტანების, რ.ბ. წამწისქვედებისა და საყრდენი ბალიშების
მოწყობა 60
7 ეტაპი

7 რ.ბ. კარკასული კოჭების მონტაჟი რეზინის საყრდენ ნაწილებზე და კოჭების
გამონოლითების მოწყობა. 60
8 ეტაპი

8 ხიდზე ბეტონის შემასწორებელი ფენის, ასაკრავი ჰიდროიზოლაციისა და
ასფალტო-ბეტონის მოწყობა; 40
9 ეტაპი

9 ტაქტილური ფილების, ლითონის მოაჯირების, დამცავი ბადისა და
რკინაბეტონის კიბეების მოწყობა; 120
10 ეტაპი
10 შშმ პირთა პლატფორმის მოწყობა; 30
11 ეტაპი
11 ელექტრო-სამონტაჟო და გაზის გადატანის სამუშაოები 60
12 ეტაპი
12 ხიდის გამოცდა და ობიექტის ჩაბარება 30

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ.თბილისი, ვაგზლის მოედანი N2, ცენტრალური ვაგზლის ტერიტორიაზე ს/კ 01.16.01.005.322.

მშენებლობის ორგანიიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო შენობა წარმოადგენს ჭრილ-კოჭური სისტემის რკინაბეტონის საფეხმავლო ხიდს სქემით 20.95+3х17.95+21.95+2x20.95+20.6+10.5 =175.725 მ.

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 18 თვის ვადას.

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილია საქართველოს მთავრობის #255 31.05.19 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის ეტაპების გაერთიანება, დაყოფა ან/და ამოღება. ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის კლასების განსაზღვრა კლასების შესაბამისად. კერძოდ, გრაფიკში გაწერილია ორი რიგის სამუშაოები. პირველი რიგის (მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები) ოთხ ეტაპად და მეორე რიგის (ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები) შვიდ ეტაპად. სულ თორმეტი ეტაპი. პირველი რიგის სამუშაოებს მიცემული აქვს 240 დღის ვადა, მეორე რიგის სამუშაოების ეტაპებს 310 დღე.

გრაფიკში დაფიქსირებულია ყველა ის ძირითადი სამუშაოს ჩამონათვალი, რასაც მოიცავს სამშენებლო პროცესი IV კლასის შენობის მშენებლობის დროს

შეადგინა: / ბ. ბირბიჩაძე /

4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 14 თვე 17 თვე

ქ. თბილისში ვაგზლის მოედანი N2-ში არსებული საქვეითო გადასასვლელი ხიდისა და მისი კიბეების რეკონსტრუქციის სამუშაოები

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი "მოპ-1"

N სამუშაოს დასახელება დღეები 1 თვე 2 თვე 3 თვე 15 თვე 16 თვე 18 თვე სამუშაოების შესრულება თვეების მიხედვით

10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე