ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: გულსუნდა ბეგოიძე

საფუძველი: 12/1327733-16 04.10.2013წ.

მისამართი: კრწანისის ქ. №58

საკ.კოდი: 01.18.06.015.005

პროექტის შეთანხმების შესახებ ბრძანება – №03/883 13.08.2007წ.

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა – ნ/1872-1 04.12.2009წ.

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
III კლასი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (17.10.13) დადგინდა:

„1-6" ფასადზე ცოკოლზე დამატებულია ორი ფრამუგა, აღნიშნულ ფრამუგებთან მოწყობილია მცირე სიმაღლის კედლები. 2-3 და 4-5 მონაკვეთებში ±0.00; +3.60 და +7.20 ნიშნულებზე გაუქმებულია ფრამუგები და გაზრდილია ფანჯრების სიმაღლე. ამავე ნიშნულებზე 3-4 მონაკვეთში აივნებზე მოწყობილია რიგელები. +10.80 ნიშნულზე 2-3 და 4-5 მონაკვეთებში შეცვლილია სამერცხლეების და სავენტილაციო შახტების კონფიგურაცია. 3-4 მონაკვეთში შეცვლილია აივანზე მოწყობილი ტიხრის, გადახურვის და ღიობების კონფიგურაცია. 1-1 ღერძის გარეთ შეცვლილია ჭიშკრის კონფიგურაცია.

„6-1" ფასადზე 2-1 მონაკვეთში -4.57 ნიშნულზე შეცლილია პანდუსის კედლების კონფიგურაცია. 3-2 მონაკვეთში გაზრდილია ფრამუგის სიგანე. 5-2 მონაკვეთში შეცვლილია კიბისა და კაპიტალური მოაჯირის კონფიგურაცია, აღნიშნული მოაჯირის შიდა მხარე შესაღებია. 6-4 მონაკვეთში არ არის მოწყობილი სარდაფში ჩასასვლელი კიბე და შეცვლილია ფრამუგის ნახატი. 6-6 ღერძის გარეთ სეცვლილია ტექნიკური ოთახის კედლების კონფიგურაცია და შესცვლილია ფრამუგის ნახატი, არ არის მოწყობილი აღნიშნული ოთახის თავზე მოწყობილ ტერასაზე ასასვლელი კიბე. ამავე მონაკვეთში -3.00 ნიშნულზე შემცირებულია ვიტრაჟის სიგანე. 6-5 მონაკვეთში დამატებულია კარი, ხოლო ფანჯარას მონაცვლებული აქვს ადგილი. 3-4 მონაკვეთში შემცირებულია ფანჯრების გაბარიტები. 2-1 მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრების კონფიგურაცია და ოთხის ნაცვლად მოწყობილია ორი. ±0.00 ნიშნულზე 2-1 მონაკვეთში შემცირებულია კარის სიგანე. გაზრდილია ყველა ფანჯრის სიმაღლე. +3.60 და +7.20 ნიშნულებზე 6-6 ღერძის გარეთ შეცვლილია ფანჯრების კონფიგურაცია. +7.20 ნიშნულზე 5-2 მონაკვეთში გაზრდილია აივნის გაბარიტი, ხოლო +10.80 ნიშნულზე გაზრდილია აღნიშნული აივნის გადახურვის ფილის გაბარიტი და მოწყობილია მოაჯირები. 4-4 და 3-3 ღერძებთან დამატებულია კარის ღიობები. 5-4 და 3-2 მონაკვეთებში კედლები გადმოწეულია წინ (რითაც შეიცვალა შიდა და აივნის ფართები) კარების ნაცვლად მოწყობილია ფანჯრები. +7.20 ნიშნულზე შეცვლილია აივნების გადახურვის კონფიგურაცია, ასევე შეცვლილია +10.80 ნიშნულზე გუმბათის გადახურვის კონფიგურაცია. +3.60 და +7.20 ნიშნულებზე 4-3 მონაკვეთში

აივნებზე დამატებულია კოლონები. 4-3 მონაკვეთში შენობის მთელ სიმაღლეზე ოვალური კოლონების ნაცვლად მოწყობილია ოთხკუთხა.

„ა-დ" ფასადზე დ-დ ღერძთან შეცვლილია აივნებზე მოწყობილი კედლის კონფიგურაცია. +10.80 ნიშნულზე ბ-გ მონაკვეთში შემცირებულია კარის გაბარიტი და შეცვლილია მისი კონფიგურაცია.

„დ-ა" ფასადზე -3.00 ნიშნულზე დ-გ მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის კონფიგურაცია და ორის ნაცვლად მოწყობილია ერთი. გ-ბ მონაკვეთში შეცვლილია კარის კონფიგურაცია, შემცირებულია მისი გაბარიტი და მონაცვლებული აქვს ადგილი. ბ-ა მონაკვეთში დამატებულია ფრამუგა. +3.60 ნიშნულზე დ-გ მონაკვეთში მოაჯირს მონაცვლებული აქვს ადგილი. +10.80 ნიშნულზე გ-ბ მონაკვეთში. ფისადის წინ მოწყობილია საფეხურები.

ფასადებზე შეცვლილია მოაჯირების კონფიგურაცია და ნახატები, ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატები. შეცვლილია მოპირკეთების კონფიგურაცია. ფასადებზე დამატებულია წყალშემკრები მილები, სავენტილაციო ღიობები, გამწოვი მილები და გამაცხელებლები.

შენობის შიგნით 3-3 და 4-4 ღერძებზე ოვალური კოლონების ნაცვლად მოწყობილია ოთკუთხა. -6.00 ნიშნულზე დ-დ ღერძის გარეთ 2-5 მონაკვეთში დამატებულია ორი კოლონა. -3.00 ნიშნულზე 5-8 მონაკვეთში შეცვლილია აუზის კონფიგურაცია. +3.60 ნიშნულზე 4-5 და ბ-გ მონაკვეთებს შორის შეცვლილია კიბის უჯრედის და მეორე სინათლის ღიობების კონფიგურაცია. +10.80 ნიშნულზე ბ-ბ ღერძზე 3-4 მონაკვეთში გაუქმებულია ორი კოლონა. 5-8 მონაკვეთსი გაზრდილია ტერასის გაბარიტი. შეცვლილია კიბეების და გადახურვის კონფიგურაცია.

ტერიტორია არ არის კეთილმოწყობილი.

ღობის ნაწილი სცდება წითელ ხაზს.

ფართების ცვლილებასთან დაკავშირებით გევალებათ წარმოადგინოთ აზომვითი ნახაზი.

ბ. პაკელიანი

გ. ბალაშვილი



გულსუნდა ბეგოიძე	21.10.2013
მისამართი: ქ. თბილისი, კრწანისის ქ 58	მასშტაბი: 1:500