სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

ეტაპების #	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
II რიგი - სამშენებლო სამუშაოების დასრულება									
1	შიდა საინჟინრო კომუნიკაციების სამუშაოების დასრულება (გაზი, წყალმომარაგება, ელ.მომარაგება, სუსტი დენები, სახანძრო უსაფრთხოება) შიდა ტიხრების მონტაჟი და მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება								
2	შენობებიდან და ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა								
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა გამართვა გაშვების სამუშაოები								
	დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდად								

ბექა კორაშვილი

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სარეკონსტრუქციო-სარემონტო, ასევე კეთილმოწყობის სამუშაოების ვადა განისაზღვრა მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების -CHnP -1.04.03 - 85 (გვ 479, & 4 ;) - ის მიხედვით - 8 თვე.
3. წარმოებისას ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები : მოეწყოს სატციონალური და გადასაადგილებელი ხარაჩოები საფასადე სამუშაოებისთვის. დაიდგას შესაბამისი უსაფრთხოების ვიზუალური მაჩვენებლები.
4. სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული უნდა იქნას ხელის სამშენებლო საწეველა.
5. მშენებლობის პერიოდში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და წესები დაცული უნდა იყოს CHnP P-III-1-80 (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში) - ის შესაბამისად.