ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირი №62, ნაკვეთზე ს.კ. 01.72.14.034.318 მრავალფუნქციული კომპლექსის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე მშენებლობის გეგმიური
ხანგძლივობა განსაზღვრულია 4 თვე ანუ 120 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	თვეები და სამუშაო დღეები							
			1		2		3		4	
			15	30	45	60	75	90	105	120
	I) კორექტირებული პროექტით შესასრულებელი სამუშაოები									
1	0.00 მეტრი ნიშნულის ,,2 და 3'' ღერძებს შორის არსებული შენობაში შესასვლელი კარის დემონტაჟი	15	15							
2	7.25 მ. ნიშნულზე ,,1"" ღერძის გაღმა ,,თ და ი'' ღერძებს შორის შესასვლელი კარის, კიბეების და შშმ პირთათვის პანდუსის მოწყობა.	30		15						
3,4	17.10 და 20.40 მ. ნიშნულებზე ტერასებზე მსუბუქი კონსტრუქციებით საჩრდილობლების მოწყობა	60			60					
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30							30	

მითითებები: **1**. მშენებლობა მიმდინარეობდა ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული 2020 წლის 19 სექტემბრის ბრძანების №5110616 საფუძველზე, **შესრულებულია შეთანხმებული კალენდარული გრაფიკით გაწერილი სამუშაოების ნაწილი, კერძოდ: მიწის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა, გარე კონტურზე ვიტრაჟებით ღიობების ნაწილობრივ შევსება, აგრეთვე საინჟინრო კომუნიკაციების, საბათქაშე, სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ნაწილი,** ვინაიდან შეთანხმებულ პროექტში მოხდა ცვლილებები და პროექტი დაკორექტირდა კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია კორექტირებული პროექტის შესაბამისობით დარჩენილი სამუშაოების გაწერით.

2. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 4 თვის ანუ 120 სამუშაო დღის პერიოდში. რაც ტექნოლოგიურად შესაძლებელია, სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

3. კალენდარულ გრაფიკში აღნიშნული 1 (პირველი) თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებთ; გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.

4. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნები დაცვითი ღონისძიებების გათვალის-წინებით თანახმად საქართველოს მომქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა.

შეადგინა ინჟ: ნ. მურჯიკნელი