IV - მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
I რიგი	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები:																																					
1. ეტ.	ტერიტორიაზე შესასვლელში შესაბამისი გამაბრთხილებელი ბანერების გაკვრა, დროებითი ღობისა და დროებითი შენობის მოწყობა. არსებული შენობის დემონტაჟი. სამშენებლო მასალის დასაწყობება, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებით. დროებითი წყლის გადამყვანების და დროებითი ელ. მომარაგების მოწყობა.																																					
2. ეტ.	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.																																					
II რიგი	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები:																																					
1. ეტ.	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე; შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან მაქსიმუმ ყოველ 7.0 მეტრ სიმაღლეზე (სართულების შემთხვევაში - სართულების ჯერადად) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა;																																					
2. ეტ.	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა; არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა; ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;	300																																				
3. ეტ.	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.	60																																				

შენიშვნა - სამუშაოები არის 255 დადგენილების 20 მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებული დასახელების იდენტურად გადმოტანილი





ზესტაფონის ქუჩა №15
ტელ : 555 34 12 10

დირექტორი	მ. ხარაზიშვილი	83.7
არქიტექტორი	ლ. მასურაშვილი	
დამკვეთი	ტ. ელაშვილი	2026 წელი

დამკვეთთან შეთანხმებით დადგინდა მშენებლობის გეგმიური ხანგრძლივობა, რომელიც შეადგენს 12 თვეს, მისი დაცვა შესაძლებელია ჯარგი კლიმატური პირობების შემთხვევაში.