მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე			9-თვე			10-თვე			11-თვე			12-თვე			13-თვე			14-თვე			15-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ნულოვანი ციკლის დასრულება					100																																								
გადახურვის მოწყობა														70																															
რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა																				70																									
გარე კედლების ბლოკით შევსება																											50																		
გარე კედლების შელესვა																															50														
ფასადის მოპირკეთება																																				50									
კარ ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი																																								30					
შიდა კომუნიკაციები																																											20		
ნაგვის ბატანა და ტერიტორიის დასუფთავება																																												10

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების- CHun-1.04.03-85 (გვ.479 პ.4) მიხედვით T=1 თვე სადაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგძლივობაა... სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T14=14X1.1=15.4 თვე.
3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ ყურადღებით ვარმოდგენილია საამშენებლო ნორმების და წესების CHun-III-4-80*<<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

შპს „სპეტი„			ჯავახეთის ქ. №66ა-ში შპს „სპეტი„-ს კუთვნილ ნაკვეთზე არსებული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის კორექტირება	
დირექტ.	კორძაძე		შრომის ორგანიზაცია	2012 წელი
მთ.არქიტ.	კაჭარავა			
შესრულა	მ. ბამძრელიძე		სამუშაოების დღიური ბრაფიკი	სტადია / ფურც.№ / ფურც.
შეამოწ.				