ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: მოქ. მიხეილ სულაძე, შ.პ.ს. „ყიფშიძე 2011“ (595201199)

საფუძველი: 23.12.2013წ. №12/13357267-16

მისამართი: ქ. თბილისი, სექტორი ვაკე, ყიფშიძის ქუჩაზე არსებული ავტოსადგომების მიმდებარედ

საკ.კოდი: №01.14.14.002.076

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 20.12.2013წ. №1052630 (AR1126843);

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალფუნქციური კომპლექსი, **IV–კლასი**

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (09.01.14) დადგინდა:

„10-1“ ფასადზე: „5-2“ მონაკვეთში „±0.00“ ნიშნულზე კარ-ფანჯრის თავზე დამატებულია საჩრდილობელი(ტენტი). „9-1“ მონაკვეთში „+24.97“ ნიშნულზე არ არის მოწყობილი დეკორატიული დეტალები. სავენტილაციო შახტებზე დამატებით მოწყობილია ქუდები. „7-4“ მონაკვეთში „+24.75“ ნიშნულზე კედლები შესაღებია.

„ზ-ა“ ფასადზე: დამატებით მოწყობილია სავენტილაციო ღიობები.

„1-10“ ფასადზე: „1-4“ მონაკვეთში სარდაფის სართულზე დამატებით მოწყობილია კონდენციონერები და მცირე ზომის ფრამუგა. „4-5“ მონაკვეთში დამატებულია სავენტილაციო მილი. „6-10“ მონაკვეთში სარდაფის სართულზე დამატებულია ორი კარი. „1-10“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია აირგამწოვები და მცირე ზომის ხვრელები. „4-5“ მონაკვეთში „+5.00“ და „+8.30“ ნიშნულებზე დამატებულია გამათბობლის კარადა და გამათბობლის ქვაბი. „3-5“ მონაკვეთში „±0.00“ ნიშნულზე შეცვლილია ფანჯრების ნახატი.

„ა-ზ“ ფასადზე: „±0.00“ დამატებით მოწყობილია სავენტილაციო ღიობი.

„-3.02“ ნიშნულზე: „1-4“ მონაკვეთში „ღ-ა“ ღერძებს შორის დამატებით მოწყობილია კიბე რომელიც უკავშირდება „±0.00“ ნიშნულს.

„±0.00“ ნიშნულზე: „5-6“ მონაკვეთში „გ-ე“ ღერძებს შორის გაზრდილია შიდა საფეხურების სიგანე.

გენგეგმაზე: „ზ-ზ“ ღერძის გარეთ კაპიტალური გამწვანების ზოლში საპროექტო კიბის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია საფეხურები, ასევე მის მიმდებარედ შემცირებულია გამწვანების გაბარიტი.

ლ. ჯღარკავა