სავაჭრო ობიექტის და ოფისის შეთანხმებული პროექტის კორექტირება

ქ. თბილისი, დიდი ლილო, კახეთის გზატკეცილი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად, ანალოგი: გვ 463, პ 3 T=5.00 თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით T=5.00x1.15=**6.00 თვე**

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2014წ

კალენდარული გეგმა – 6.00თვე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	20																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება და ლითონის ბოძების დაყენება	25																		
4	ხის კოჭების დაყენება და შინდისფერი თუნუქის სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	10																		
6	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
7	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა თეთრი, ბეჟი, რუხი ფერის საღებავით	30																		
8	ფასადის შეკეთება შინდისფერი, შავი ფილებით და ფასადზე ალუკობონდის რეკლამის დაყენება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	20																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება და ლითონის ბოძების დაყენება	25																		
4	ხის კოჭების დაყენება და შინდისფერი თუნუქის სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	10																		
6	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
7	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა თეთრი, ბეჟი, რუხი ფერის საღებავით	30																		
8	ფასადის შეკეთება შინდისფერი, შავი ფილებით და ფასადზე ალუკობონდის რეკლამის დაყენება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		