მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მშენებლობის დასაწყისი: 2014/01

მშენებლობის დასასრული: 2015/01

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმებით დ წესებით - СНиП1.04.03-85, Т=12.0 თვე, სადაც 1.0 თვე - მოსამზადებელი პერიოდის ხანგძლივობა.
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: სამშენებლო ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების მოწყობა, სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი ელ.ენერგით არსებული ქსელიდან.
4. სამონტაჟო სამუშაოებისთვის უნდა იქნას გათვალისწინებული ავტოსავალიანი ამწე, ისრის სიგრძით 9.5მ, ტვირთამწეობით 10.0 ტ.
5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა მიღებულია СНиП III-4-80* მიხედვით:
   - არსებული კომუნიკაციების ადგილმდებარეობა უნდა იყოს აღნიშნული შესაბამისი ნიშნებით და წარწერებით;
   - სამუშაოს წარმოება უნდა მიმდინარეობდეს სამუშაოთა წარმოებლის ყურადღების ქვეშ;
   - მასალების და ნაკეთობების დასაწყობება განხორციელდეს მოსწორებულ ადგილზე, რომ არ მოხდეს მათი ჩამოცურება;
   - შიშველი სადენების გამოყენება აკრძალულია;
   - ვიბრატორის სხვა ადგილას გადატანა აკრძალულია მისი ელექტროქსელიდან გამორთვის გარეშე;
   - სამონტაჟო მექანიზმის მუშაობის პერიოდში, მის ქვეშ ან სიახლოვეს, უცხო და სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ პირთა ყოფნა აკრძალულულია;
   - სამშენებლო უბანზე უნდა იქნას გათვალისწინებული სანიტარული პირობები მუშებისათვის СНиП III-4-80* შესაბამისად.
6. გარემოს დაცვის ღონისძიებანი: პროექტირების დროს და შემდგომ მშენებლობაში გამოყენებული იყოს ნაკლებად ტოქსიკური სამშენებლო მასალები.

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

##	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რ-ბა	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	დღე	30												
2	მიწის სამუშაოები	დღე	45												
3	ნულოვანი ციკლის სამუშაოები	დღე	45												
4	რკ.ბეტ. საძირკვლების მოწყობა	დღე	30												
5	კედლების მოწყობა	დღე	45												
6	სახურავის მოწყობა	დღე	45												
7	კედლების და ჭერის მოპირკეთება	დღე	30												
8	ფანჯრების მოწყობა	დღე	15												
9	კარების მოწყობა	დღე	15												
10	იატაკის მოწყობა	დღე	15												
11	შიდა ელ.გაყვანილობის ქსელის მოწყობა	დღე	30												
12	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	15												
13	გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	დღე	30												
14	სამშენებლო ორგანიზაციის ევაკუაცია	დღე	10												