მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი (დ ა მ თ ა ვ რ ე ბ ა)

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	მუშებზე ხანგრძლ.	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე																															
				1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.
1	შიდა სამღებრო სამუშაოები	დღე	37																																																			
2	იატაკების მოწყობა	დღე	25																																																			
3	ფასადის მოპირკეთება და სამღებრო სამუშაოები	დღე	38																																																			
4	შიდა სანტექნიკური და ტექნოლოგიური გაყვანილობა	დღე	46																																																			
5	შიდა ელექტრომტქნიკური ნაწილის მოწყობა	დღე	35																																																			
6	გარე კომუნიკაციების მოწყობა	დღე	16																																																			
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	დღე	18																																																			
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	45																																																			

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის გაგრძელების ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით, და შეადგენს 365 დღეს, სადაც 14 დღე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღეთაა ჩათვლილი.
4. სამშენებლო მოედნებზე სამუშაოთა ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები და სანიტარული პირობები მუშებისათვის.