ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

1 სადემონტაჟო შენობა

2 სამუშაოთა მწარმოებლის დროებითი ოთახი

3 დროებითი დახურული საწყობი

4 დროებითი საინვენტარო

5 დროებითი ღია საწყობი

6 დროებითი საინვენტარო ხარაჩოები

7 დროებითი ხის ღობე

8 დროებითი ხის ჯიშკარი


საკადასტრო საზღვრები
სადემონტაჟე ობიექტი
№4
არსებული კაპიტალური ღობე
1
2
3
4
5
6
7
8
ქსს
ქსს
ქსს

სადემონტაჟო სამუშაოები

1. სადემონტაჟო შენობა მდებარეობს ქ. თბილისში, სტანისლავსკის ქ. №12-ში (შენობა №4.)

შენობა არის 20 მეტრის სიმაღლის, სახურავის გარეშე, მონოლითური რკინაბეტონის კედლებით.

2. სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს: უცხო ხალხის გაყვანა სამშენებლო ტერიტორიიდან, გარე და შიგა ქსელების გამორთვა. დროებითი შენობების დადგმა ეზოში, დროებითი ხის ღობის მონტაჟი, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული ტერიტორიის ქსელებიდან, აქტის შედგენა მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაობის შესახებ.

3. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვევით მხოლოდ ხელით და სათანადო კომისიის დასწრებით. სამუშაოების დაწყებამდე გათვალისწინებული უნდა იყოს დროებითი საინვენტარო ხარაჩოების დაყენება. აკრძალულია: სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება რამდენიმე უბნის ერთად. სამუშოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული: კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება, მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ქამრებით და სათვალეებით, ნაგვის გატანა სპეციალური ბუნკერის საშუალებით, აქტის შედგენა ძირითადი პერიოდის სამუშაოების შესახებ. ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციების გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში. სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი.

4. საძირკვლის ამოღება და მონოლითური ნაწილების დაშლა მოხდეს საკომპრესორო დანადგარის საშუალებით. სამშენებლო მოედანზე უნდა იყოს გათვალისწინებული დემონტირებული ნაწილების მოედანი და გათვალისწინებული დროული გატანა ავტოტრანსპორტით.

5. ვინაიდან მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП** 1.04.03-85 ხანგრძლივობა პირობითად მივიღოთ 6 თვე.

6. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების –“მშენებლობის უსაფრთხოების წესები”-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

მანქანა-მექანიზმების უწყისი

N	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ერთ გან.	რ-ბა
1	საინვენტარო ხარაჩოები	-	-
2	მიმღები ნაგვის ბუნკერი	ც	1
3	საკომპრესორო დანადგარი	ც	1
4	სანგრევი ჩაქუჩები	ც	2
5	ნიჩაბი	ც	4
6	ელექტროსახერხი	ც	2
7	სპეცტრანსპორტი	ც	4

კალენდარული გეგმა **T=6** თვე

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1-ი თ ვ ე						2-ი თ ვ ე						3-ი თ ვ ე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	2																		
2	დროებითი შენობების განთავსება შიდა ეზოში	3																		
3	არსებული მაგისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი/საჭიროების შემთხვევაში/	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაშლა და გატანა	83																		
2	მიწის სამუშაოები და საძირკვლის ამოღება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	85																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

კალენდარული გეგმა/გაგრძელება/

	სამუშაოების დასახელება	დღე	4-ი თ ვ ე						5-ი თ ვ ე						6-ი თ ვ ე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაშლა და გატანა	30																		
2	მიწის სამუშაოები და საძირკვლის ამოღება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

დაამუშავა ბ. გოგოლაური