ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს. „ელექტრონული ტექნოლოგიები“ (599946003)

საფუძველი: 20.12.2013წ. №12/1335478-16

მისამართი: ქ. თბილისი, სექტორი დიდუბე, ჩაჩავას ქ.№8

საკ.კოდი: №01.13.02.004.086

პროექტის შეთანხმების შესახებ ბრძანება: №01/780 15.04.2011წ.
მშენებლობის ნებართვის შესახებ ბრძანება: №6/829-1 15.04.2011წ.

ფუნქციური დანიშნულება: არსებული შენობის რეკონსტრუქცია, **IV-კლასი**

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (20.02.14) დადგინდა:

„1-23“ ფასადზე: დამატებით მოწყობილია კონდენციონერები და წყალშემკრები მილები. „+29.58“ ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია დაბალი ლითონის მოაჯირი. „+27.90“ ნიშნულზე კაპიტალურ მოაჯირში მოწყობილია ღიობები.

„დ-ა“ და „ა-დ“ ფასადებზე: „+28.75“ ნიშნულზე გაუქმებულია კარები და ღიობები შევსებულია. დამატებით მოწყობილია სავენტილაციო ღიობი.

„23-1“ ფასადზე: დამატებით მოწყობილია სარეკლამო აბრები, კონდენციონერები და აირგამწოვები. „20-19“ მონაკვეთში „±0.00“ ნიშნულზე კედლის ნაწილი მოსაპირკეთებელია. „19-13“ მონაკვეთში ამავე ნიშნულზე შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატი. „19-18“ მონაკვეთში „+28.75“ ნიშნულზე კარის გვერდით დამატებით მოწყობილია ლითონის დეტალები და მასზე სავენტილაციო დანადგარი. „17-16“ მონაკვეთში დამატებულია გამწოვი მილი. „14-13“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია აირგამწოვი და შეფუთულია. „+29.58“ ნიშნულზე კაპიტალურ მოაჯირზე დამატებით მოწყობილია ლითონის სახელური.

„±0.00“ ნიშნულზე: „19-20“ მონაკვეთში „დ-გ“ ღერძებს ფილაში შემცირებულია ღიობის სიგანე. „19-18“ მონაკვეთში „ბ-ა“ ღერძებს შორის დამატებით მოწყობილია კიბე.

„+25.20“ ნიშნულზე: „18-19“ მონაკვეთში შიდა კიბეზე შემცირებულია საფეხურების რაოდენობა.

„+28.75“ ნიშნულზე: შემცირებულია შიდა კიბის უჯრედის სიგრძე 0.20მ-ით.

შენობის შიგნით სართულებზე დამატებით მოწყობილია დიაგონალური ლითონის კონსტრუქციული დეტალები.

ლ. ჯღარკავა