ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: მოქ. ვაჟა ნადირაშვილი, ამხანაგობა „საბურთალო 2006“ (599902601)

საფუძველი: 16.12.2013წ. №12/13352907-16

მისამართი: ქ. თბილისი, სექტორი საბურთალო, ალ.ყაზბეგის გამზირსა და მიცკევიჩის ქუჩას შორის

საკ.კოდი: №01.10.14.015.031

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 17.12.2013წ. №1044652 (AR1181623);

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, **IV–კლასი**

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (07.03.14) დადგინდა:

„-4.98“ და „-4.20“ ნიშნულებზე: „9-14“ მონაკვეთში „ზ-ზ“ ღერძზე კაპიტალური კედლების ნაწილი არ არის მოწყობილი, ხოლო ნაწილი არ არის ბოლომდე ამოყვანილი. „7-8“ მონაკვეთში „ზ-დ“ ღერძებს შორის დამატებით მოწყობილია ფართი. „7-7“ და „ნ-ნ“ ღერძების კვეთაზე კოლონა გადაადგილებულია „ნ-ნ“ ღერძის გარეთ, ასევე „7-6“ მონაკვეთში „ნ-ნ“ ღერძზე შეცვლილია კედლის კონფიგურაცია. „20-18“ მონაკვეთში „კ-კ“ ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია საფეხური. „ი-ზ“ მონაკვეთში „4-4“ ღერძზე ღიობი ამოშენებულია. „23^1-23^1“ ღერძიდან მარჯვნივ დამატებით მოწყობილია 0.80მ სიმაღლის კაპიტალური კედელი და შლაგბაუმი, რომლის ნაწილიც გაცდენილია საკადასტრო წითელ ხაზებს.

„±0.00“ ნიშნულზე: „7-9“ მონაკვეთში „ნ-ი“ ღერძებს შორის გარე კიბის გვერდებში არ არის მოწყობილი კაპიტალური კედლები და გაზრდილია კიბის გაბარიტი. „9-14“ მონაკვეთში „კ-ი“ ღერძებს შორის და „20-17“ მონაკვეთში „მ-ნ“ ღერძებს შორის დამატებით მოწყობილია ანტრესოლები. „ე-ე“ ღერძზე დამატებით მოწყობილია ფრამუგა. „14-15“ მონაკვეთში „ზ-დ“ ღერძებს შორის დამატებულია ფრამუგა. „20-17“ მონაკვეთში „ლ-მ“ ღერძებს შორის დამატებულია ლითონის სვეტები. „14-21“ მონაკვეთში „ი-ი“ ღერძზე დამატებით მოწყობილია ფანჯრები და ვიტრაჟი.

„+57.94“ ნიშნულზე: „12-10“ მონაკვეთში გაუქმებულია კაპიტალური კედელი, კარი და კიბე რომელიც უნდა დაკავშირებოდა „+61.24“ ნიშნულს. „18-21“ მონაკვეთში „კ-ლ“ ღერძებს შორის შეცვლილია კაპიტალური მოაჯირის კონფიგურაცია.

„15-14“ მონაკვეთში „მ-ნ“ ღერძებს შორის შიდა კიბე ნაცვლად მონოლითურისა მოწყობილია ანაკრები.

ფასადებზე შეცვლილია ნაწილი კარ-ფანჯრების, ვიტრაჟების ნახატი, გაბარიტი და მონაცვლებული აქვთ ადგილი. ზოგიერთ კაპიტალურ მოაჯირზე არ არის მოწყობლი ლითონის სახელურები და ნაწილი სახელურები შეღებილია განსხვავებული ფერის საღებავით. დამატებულია კონდიციონერები, მცირე ზომის საჰაეროები, საკომუნიკაციო მილები, სატელიტური ანტენები, გამწოვი მილები,

გამაცხელებლები, კარადები, სავენტილაციო და წყლის გადამყვანი მილები. ნაწილი კედლები შესაღებია.

„1-25" ფასადზე: „15-16" მონაკვეთში „-0.82" ნიშნულის ქვევით დამატებით მოწყობილია ლითონის დეტალი. „7-9" მონაკვეთში გარე კიბის ქვევით დამატებულია ცხაურები. „8-11" მონაკვეთში „+31.54" ნიშნულზე აივანზე დამატებულია გისოსები. „18-23" მონაკვეთში „+38.14" და „+41.44" ნიშნულებზე გაზრდილია აივნების სიგანე. „11-14" მონაკვეთში „+61.24" ნიშნულზე არ არის მოწყობილი კედელი. „+54.640" და „+57.940" ნიშნულებზე შეცვლილია კარბოლიქსის ნახატი. „+61.240" ნიშნულზე დამატებულია ლითონის კონსტრუქცია(დროებითი).

„ა-ნ" ფასადზე: „+57.94" ნიშნულზე კედელზე შესრულებულია რუსტით ლესვა. „ი-ლ" მონაკვეთში სარდაფის სართულზე ფრამუგებზე დამატებულია გისოსები. „ი-კ" მონაკვეთში „+5.14" და „+18.34" ნიშნულებზე დამატებით მოწყობილია საჩრდილობელი. „კ-ლ" მონაკვეთში „+5.14"-დან „+54.64" ნიშნულამდე გაზრდილია აივნებისა და კონსოლების სიგანე. „ლ-ნ" მონაკვეთში „+57.94" ნიშნულზე ნაცვლად კაპიტალურისა მოწყობილია მინის მოაჯირი. „ი-კ" მონაკვეთში „+57.94" ნიშნულზე გაუქმებულია ფრამუგა და ღიობი ამოშენებულია. „მ-ნ" მონაკვეთში „-1.10" ნიშნულზე დამატებულია ღიობი. „კ-მ" მონაკვეთში „-1.10" ნიშნულზე არ არის მოწყობილი ფრამუგები. „ი-კ" მონაკვეთში „±0.00" ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ფრამუგა. „ლ-ლ" ღერძის მიმდებარედ „+57.94" ნიშნულზე გაუქმებულია კარი და ღიობი ამოშენებულია.

„ნ-ა" ფასადზე: შეცვლილია ღობის ფორმა. „±0.00" ნიშნულის ქვემოთ გარე კიბე მოსაპირკეთებელია. „ნ-ი" მონაკვეთში ვიტრაჟების ძირი შესალესი და შესაღებია, ხოლო „ლ-კ" მონაკვეთში მოპირკეთებულია კაფელის ფილებით. „+11.740" ნიშნულზე „კ-ი" მონაკვეთში ვიტრაჟში მოწყობილია შუაკედლისი. „+51.340" „კ-ი" მონაკვეთში სავინტილაციო შახტაზე დამატებულია თუნუქის მილი. „+57.940" ნიშნულზე „ლ-კ" მონაკვეთში ფანჯრის ნაცვლად მოწყობილია ფრამუგა. ფრამუგის გვერდით კედელი გაულესავია. „ნ-კ" მონაკვეთში კედლებზე შესრულებულია რუსტით ლესვა. ფრამუგა არ არის შევსებული და დამატებულია გისოსი. „ლ-კ" მონაკვეთში „+5.14"-დან „+54.64" ნიშნულამდე გაზრდილია აივნების და კონსოლების სიგანე. „ზ-დ" მონაკვეთში არმატურის ნაშვერები მოსაჭრელია. „მ-კ" მონაკვეთში „+31.54" ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია გისოსები. ამავე მონაკვეთში „+61.24" ნიშნულზე გაუქმებულია კედელი. „კ-ი" მონაკვეთში „+57.94" ნიშნულზე გაუქმებულია ფრამუგა.

„25-2" ფასადზე: სარდაფის სართულზე შეცვლილია ფრამუგების გაბარიტი ნაწილობრივ შეუვსებელია და დამატებულია გისოსები. ასევე დამატებულია ლითონის ფურცლის საჩრდილობელი. „24-22" მონაკვეთში ფრამუგის ნაცვლად მოწყობილია ფანჯარა. „17-12" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია კიბე და ბაქანი, „±0.00" ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედელი, კარ-ფანჯარა და ორი ფანჯრის ღიობი. „17-15" მონაკვეთში „+11.74" ნიშნულზე დამატებით მოწყობილი ფანჯარა. „17-12" მონაკვეთში ნაწილი ფანჯრების არ არის მოწყობილი. „17-17" ღერძის მიმდებარედ „+18.34" ნიშნულზე შეცვლილია კედლის ფორმა, „12-12" ღერძის მიმდებარედ „+24.94" ნიშნულზე ასევე შეცვლილია კედლის ფორმა. „17-12" მონაკვეთში „+57.94" ნიშნულის ქვევით პროექტში არ ფიქსირდება რიგელი. „+61.24" ნიშნულზე არ არის მოწყობილი კედელი.

_____ ლ. ჯღარკავა