კალენდარული გრაფიკი ქ. თბილისში კოჯრის გზატკეცილზე №5 მშენებარე სასაწყობო ფართის (საგენერატოროს) დარჩენილ-დასამთავრებელ სამუშაოებზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

მშენებლობის ხანგრძლივობა 12 თვე ანუ 300 სამუშაო დღე

№ №	სამუშაოთა დასახელება	საზომი ერთეული	რაოდენობა	შრომატევადობა კ-დღე	თვეები და სამუშაო დღეები											
					კვარტლები, თვეები და სამუშაო დღეები											
					I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII
					25	50	75	100	125	150	175	20	225	250	275	300
	ა. სადემონტაჟო სამუშაოები															
1.	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილების დემონტაჟი	მ³	134,4	108												
2.	მონოლითურ რკინაბეტონის სვეტების დემონტაჟი	მ³	14,2	30	6											
3.	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების დემონტაჟი	მ³	9,6	22	50											
4.	მონოლითური რკინაბეტონის შემომზღუდავი კედლების დემონტაჟი	მ³	236,5	142												
5.	ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლების დაშლა-დექუცმაცება	მ³	41,8	108												
6.	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, თვითმცლელებზე დატვირთვა და გატანა	მ³	441,5	132		4 33										
	ბ. დარჩენილ-დასამთავრებელი სამუშაოები															
7.	დემონტირებული მხრიდან კედლების ამოყვანა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	42,6	128			5 25									
8.	სახურავისა და ტერასების მოწყობა	მ²	900	206				4 50								
9.	გარე და შიდა კედლებისა და ტიხრების ამოყვანა ბეტონიეს მცირე ბლიკებით	მ³	421	775				6 125								
10.	კარ-ფანჯრების მზა ბლოკების ჩაყენება ღიობებში	მ²	96	103						2 50						
11.	საბათქაშო-მოსახვითი და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	მ²	1055	806							8 100					
12.	იატაკების მოსაწყობი სამუშაოები	მ²	1600	904						6 150						
13.	სამღებრო სამუშაოები	მ²	2020	550										6 90		
14.	წყალმომარაგება-კანალიზაციის ქსელები და მოწყობილობა	მ	–	408									4 75			
15.	გათბობა-კონდიცირების სისტემების მოწყობა-დამონტაჟება	მ	–	482										5 75		
16.	ელექტრო მომარაგებისა და განათების ქსელები და მოწყობილობა	მ	–	412										4 100		
17.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა	მ²	1634	310											6 50	
	ჯამი			5606												

	ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი დაპროექტება და ექსპერტიზა"		ქ. თბილისში კოჯრის გზატკეცილი №5 მშენებარე სასაწყობო ფართის დარჩენილ-დასამთავრებელი სამუშაოები
დირექტორი	რ. მახვილაძე	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია მპ
შემდგენეს	ნ. მურჯიკნელი რ. მახვილაძე	კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ-დასამთავრებელ სამუშაოებზე	ფურც. 10 ფურც-ები 10 თბილისი 2012

სამშენებლო გენბეგმა მ 1:500



ხედი ა-ა მ 1:500



ხედი ბ-ბ მ 1:500



მითითებები: 1. სამშენებლო გენგეგმა შედგენილია კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისობით პოზიცია 9-ის ზონაში დასაშლელია წითელი ხაზებიდან გამოსული შენობის ნაწილი, მისი დაშლა კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებული მშენებლობის განახლებისთანავე I-II თავების პერიოდში. ნაგვის გატანის შემდეგ დროებითი ღობე პოზ. 10 გადაადგილდეს პოზ.3 ზოლზე.

2. დარჩენილ-დასამთავრებელ სამუშაოთა წარმართვა რეკომენდებულია კალენდარულ გრაფიკში მოცემული თანმიმდევრობის დაცვით. შესაძლებელია დროითი პერიოდების კორექტირება სამუშაოთა მწარმოებლის მოსაზრების შესაბამისობით

3. რეკომენდაციები სამუშაოთა წარმართვისა და ორგანიზაციის თაობაზე ტექსტობრივ ნაწილშია.

4. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს შრომის, ელექტრო, ხანძარსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებთ.

ექსპლიკაცია: 1. მშენებარე ობიექტი; 2. კაპიტალური ღობე; 3. დროებითი ღობე; 4. სადარაჯო ჯიხური; 5. ავტოჭიშკარი და მოხრეშილი გზა; 6. საპრარაბო, ინვენტარული ვაგონი 3X6 მეტრზე; 7. საყოფაცხოვრებო ინვენტარული ვაგონი 14 კაცზე ზომით 3,5X9 მეტრზე; 8. ღია საწყობი; 9. წყვეტილის ფარგლებში მონიშნულია აგებული შენობის მოსანგრევი-სადემონტაჟო ზონა, იშლება მონოლითური რკინა-გადახურვები, სვეტები, რიგელები და საძირკვლები, სამუშაოთა დასრულების შემდეგ დროებითი ღობე, პოზ. 10, გაიშალოს და გადადგილდეს პოზ. 3-ის ზოლზე.

პირობითი აღნიშვნები



– მშენებარე სახლი

– დროებითი ნაგებობა

– ღია საწყობი

– მოხრეშილი გზა



– დროებითი ღობე

– ავტო ჭიშკარი ბეტონის მოედნითა და კერხელის ფირმის წყალჭავლური მოწყობილობით

– სამშენებლო ელ. საწეველა.

ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი დაპროექტება და ექსპერტიზა"		ქ. თბილისში კოჯრის ქუჩა №-ში მშენებარე სასაწყობო ფარგლებში მოსანგრევ-დასამთავრებელი სამუშაოები	
დირექტორი	რ. მახვილაძე	სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი	სტადია მპ
შეადგინეს	ნ. მურჯიკნელიშ რ. მახვილაძე	სამშენებლო გენგეგმა, ექსპლიკაცია, მითითებები	ფურც. 12 ფურც-ები 20 თბილისი 2012