ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: გიორგი ყალიჩავა

საფუძველი: 13.01.2014წ 12/140137-16

მისამართი: ქ.თბილისი, დიდი დიღომი-გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთა

საკ.კოდი: 01.13.01.004.125

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება: 16.09.2013წ. №866919 AR1156599

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა. **III კლასი**
ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (05.03.14) დადგინდა:

„1-3" ფასადზე: „1-1" ღერძთან შენობის ძირში შეცვლილია ღებვის ფერი. „2-2" ღერძზე შეცვლილია გარე კიბის საფეხურების რაოდენობა და დაბალი კედლის სიგრძე. ამავე ღერძთან „2-3" მონაკვეთში შეცვლილია ფრამუგის ნახატი. „3-3" ღერძის გარეთ პირველ სართულზე მოწყობილია ლითონის დეტალი, ხოლო 10.08 ნიშნულზე შეცვლილია ლითონის დეტალის მდებარეობა და სიგრძე. „4-4" ღერძის გარეთ შემცირებულია კედლის სიგრძე. +10.08 ნიშნულზე „1-2" მონაკვეთში მოწყობილია ლითონის დეტალი.

„ა-დ" ფასადზე: „ა-დ" მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატი. „ა-ბ" მონაკვეთში შეცვლილია საფეხურების რაოდენობა, კიბის და ბაქნის ფორმა. „გ-დ" მონაკვეთში ლითონის კარის ნაცვლად მოწყობილია ფანერი. ±0.00 ნიშნულის ქვეშ ვიტრაჟის ნაცვლად მოწყობილია კედელი ფრამუგებით. „დ-დ" ღერძთან შეცვლილია პანდუსის ფორმა და გაბარიტი. შეცვლილია ამავე ღერძთან მდებარე დაბალი კედლის ფორმა და სიგრძე. „გ-დ" მონაკვეთში მოაჯირები მოსაწყობია. პირველ სართულზე „გ-გ" ღერძთან ვიტრაჟში მოწყობილია ფანჯარა. ამავე ღერძთან +10.63 ნიშნულის ჩათვლით მოწყობილია ჟალუზი. +8.55 ნიშნულზე „ბ-ბ" ღერძთან კარის ზემოთ ღიობი შევსებულია მსუბუქად. ამავე ღერძთან გადახურვის ქვეშ კედელი შესალესი და შესაღებია.

„3-1" ფასადზე: +8.55 ნიშნულზე ვიტრაჟი გადმოწეულია წინ, მოწყობილია კარი და ფანჯარა, რის ხარჯზეც გაზრდილია შიდა ფართი.

„დ-ა" ფასადზე: შენობის ძირი შელებილია განსხვავებულ ფერში. „დ-გ" მონაკვეთში -0.82 ნიშნულზე შეცვლილია ფრამუგის სიგრძე და ნახატი. „გ-ბ" მონაკვეთში ფრამუგის ნაცვლად მოწყობილია ღიობი. „გ-გ" ღერძთან შეცვლილია ღიობის მდებარეობა. „დ-დ" და „ა-ა" ღერძთან მოწყობილია წყალშემკრები მილები.

-3.30 ნიშნულიდან ზემოთ ნაწილობრივ შეცვლილია კოლონების მდებარეობა და რაოდენობა. „3-3" ღერძთან შენობის შიგნით შემცირებულია პანდუსის სიგრძე. -3.02 ნიშნულზე „გ-დ" მონაკვეთში პანდუსთან შექმნილია დონე.

ფასადებზე შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი. „1-3" და „ა-დ" ფასადებზე შენობის ძირი მოპირკეთებულია ფილებით. „1-3", „ა-დ" და „3-1" ფასადებზე ღებვის ნაცვლად მოწყობილია ბეტონის ფაქტურით. შენობის გარე კონტურზე მოწყობილია მონოლითური კედლები, რის ხარჯზეც შემცირებულია კოლონების რაოდენობა. შემცირებულია შიდა კიბის ბაქნის სიგანე 0.15მ-ით. ნაწილობრივ შეცვლილია შიდა კიბის საფეხურების რაოდენობა. ტერასაზე კაპიტალურ მოაჯირზე ლითონის მოაჯირი მოსაწყობია. ტერიტორია მოსაწყობია.

შეამოწმა გ. ბაღაშვილი
ი. ჩიტაძე