დამკვეთი: შ.პ.ს. ,,გეგა”

საფუძველი: 14.01.2014წ. 12/14014402-16

მისამართი: ქ. თბილისი, დიღომში, ბელიაშვილის ქ. კინოსტუდიის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

საკ.კოდი: №01/13/02/008/062

პროექტის შეთანხმების ბრძანება: 10.02.2011წ. №01/256

მშენებლობის ნებართვა: 10.02.2011წ №6/263-1

ფუნქციური დანიშნულება: საზ. კვების ობიექტი **III - კლასი**

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (11.02.13) დადგინდა:

ფასადებზე გაუქმებულია კვადრატული მილის და ალუმინის ცხაურები. ფასადების მოპირკეთება არ ემთხვევა საპროექტოს და შეცვლილია ღებვის ფერი. შეცვლილია დეკორატიული ელემენტების ფორმა და მასალა. ფასადებზე კარის და ფანჯრების, გაბარიტები და მდებარეობა არ ემთხვევა საპროექტოს. შეცვლილია ღიობების რაოდენობა, გაბარიტი, ადგილმდებარეობა და ალუმინის პროფილის ნაცვლად მოწყობილია მეტალოპლასმასის. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები, სარეკლამო ბანერები და კონდიციონერები. ლითონის პარაპეტის ნაცვლად მოწყობილია კაპიტალური პარაპეტი.

,,ა-დ” ფასადზე: ,,ბ-გ” მონაკვეთში შეცვლილია კედლის ფორმა. -0.20 ნიშნულზე ,,გ-დ” მონაკვეთში რიგელები გამოდის კედლის სიბრტყიდან.

,,5-1” ფასადზე: ±0.00 და +3.35 ნიშნულზე აივნები ამოშენებულია და გაზრდილია შიდა ფართი სართულზე 5მ^2-ით.

,,1-5” ფასადზე: -0.30 ნიშნულზე ,,2-3” მონაკვეთში გაუქმებულია გარე კიბე, ხოლო ,,3-4” მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია გარე კიბე. ,,1-1” ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია ფრამუგა და გისოსი. +2.40 ნიშნულის ზემოთ შეცვლილია საჩრდილობლის გაბარიტები და მასალა.

,,დ-ა” ფასადზე: დამატებით მოწყობილია სახანძრო კიბე. ,,დ-გ” მონაკვეთში კედლის ნაწილი შესაღებია. ,,ა-ა” ღერძის გარეთ +3.35 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია კედელი. გრუნტის ნიშნული არ ემთხვევა საპროექტოს.

,,4-5” მონაკვეთში შეცვლილია შიდა კიბის სიგანე და მოკლებული აქვს ერთი საფეხური. ,,დ-დ” ღერძის გარეთ დამატებით მოწყობილია დანადგარი. +3.35 ნიშნულზე ,,1-5” მონაკვეთში შეცვლილია ფილის ფორმა, კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი და შეცვლილია ფორმა.. გაზრდილია სართულის სიმაღლე 0.35მ-ით. შეცვლილია შიდა კიბის ღიობის კონფიგურაცია.

კ. გიორგობიანი