ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, თორნიკე ერისთავის 2/4-ში მდებარე მრავალფუნქციური სავაჭრო-საოფისე შენობის კორექტირებული პროექტით მშენებლობის დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე

მშენებლობის ხანგრძლივობა 8 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	კვარტალი	კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე							
			I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი	
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8
		დღეები	25	50	75	100	125	150	175	200
1	გარე პერიმეტრზე სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება, მომრგვალებული დახურვის განხორციელება	50 დღე								
2	შიდა ტიხრებისა, ლიფტებისა და ესკალატორების მოწყობა	25 დღე								
3	შენობის შეფუთვისა და კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	25 დღე								
4	შენობის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ინტერიერის მოწყობით	50 დღე								
5	წყალ-კანალიზაციის, ელ-ქსელების და ბუნებრივი აირის დაერთება. მიმდებარე ეზოს დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ინვენტარისა და მოწყობილობების მონტაჟი. ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულება	50 დღე								

შენიშვნა:

დასრულებულია შენობის საძირკვლის, ავტოსადგომისა და I-IV სართულის მზიდი კონსტრუქციების (კარკასის) მოწყობის სამუშაოები, ასევე მოწყობილია ავტოსადგომში ჩასასვლელი პანდუსი. შენობის ფასადები ნაწილობრივ შეფუთულია ალუკობონდით, ნაწილობრივ კი ვიტრაჟების საშუალებით. ნაწილობრივ დასრულებულია გარე შემომზღუდავი კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა.
დასასრულებელია გარე და შიდა მოპირკეთების სამუშაოები, მოსაწყობია ლიფტები და ესკალატორები. დასახურია აუზის ზემოთ არსებული მრგვალი გადახურვა. ზემოთ მოყვანილია დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი, რომელიც გაწერილის 8 თვეზე.

ობიექტის მშენებლობის თანმიმდევრობა რეკომენდებული ხასიათისაა შესაძლებლია მათი გადაადგილება დამკვეთის მოსაზრებებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის გათვალისწინებით

შეასრულა: */მ. ვარდიაშვილი/*