კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა																		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	მოსამზადებელი სამუშაოები																				
	მიწის სამუშაოები																				
	ფუნდამენტი ნულოვანი ციკლის ამოყვანა																				
	კონსტრუქციები I -II -III -IV სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა																				
	V- IX სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა																				210 დღე
	ფასადის ბლოკით ამოყვანა																				120 დღე
	შუშების მონტაჟი																				120 დღე
	ფასადის დეკორატიული ლესვა და მოპირკეთება																				150 დღე
	სახურავის მოწყობა საზაფხულო ფართების კეთილმოწყობა																				150 დღე
	შენობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																				150 დღე

მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების ხანგძლივობა 20 თვე

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ.თვილისი გლდანი-ნაძალალადევის რაიონი. ილორის ქ. №3-ში .

სამუშაოებში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:
ა. სამშენებლო მოედნის მოწყობა.
ბ. დროებითი დამხმარე საწყობების მოწყობა მასალების და ინვენტარის შესანახად.
გ. მოწყობილია ფუნდამენტი

დ. კონსტრუქციები
I-II სართული ანტრესილით და III სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა

	შ.პ.ს. „ემ დი ჯგუფი„
დირექტორი დავით ბერულავა	დამკვეთი შპს „D&D„
შეასრულა ჯახა მურცხვალაძე	თარიღი 2014 / სტადია / ფურცლები

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი/ ქ.თვილისი გლდანი-ნაძალალადევის რაიონი. ილორის ქ. №3-ში .

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
დარჩენილი სამუშაოები

კალენდარული გრაფიკი | მაშტაბი: