მშენებლობის დღიური გრაფიკი (36 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა
1	ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟი და ტერიტ. შემოღობვა	90
2	ძაბრულის ამოღება	30
3	საპროექტო შენობის დაკვალვა	10
4	საძირკვლის და გადახურვის ფილის მოწყობა +0.00 ნიშნულზე	140
5	შენობის რკ/ბეტ. კარკასის მოწყობა	270
6	გადახურვის მოწყობა	
7	გარე კედლების შვრიება და შელესვა	
8	შიგა ტიხრების მოწყობა	
9	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები	
10	შიგა სარემონტო სამუშაოები	
11	გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	

№	სამუშაოთა ხანგრძლივობა
1	
2	
3	
4	
5	
6	60
7	110
8	120
9	185
10	265
11	105

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო შტანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. შტნის სეისმურობა - 8 ბალი;
3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 6-სართულიან სარდაფით ნაგებობას. შენობის მხიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ; სახურავი
4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია შსაფრთხოების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;
5. მოსამზადებელი სამუშაოები:
   - სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
   - შენობის დაკვალვა /დაგებმარება/;
   - დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;
   -რკ/ბეტ.კარკასის სამშენებლო გადით შემოსვა
6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე KC 3575 "ა";
7. მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძლივობას ანალობის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის შსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "შსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

ფორმატი -3 | დაკვეთა № | ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება
ქ. ობილისში, კოსტავას I შესახ. №1 საკადასტრო კოდი (01.15.03.010.036 01.15.03.010.037) საცაჭრო, საოფისე შენობის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. ქოჩიაშვილი	
მთ. არქიტ.	თ. დათიაშვილი	
არქიტექტორი	ი. კვარაცხელია	
შესრულა	გ. დათიაშვილი	
შეამოწმა	მ. მახათაძე	

მისამართი: აღმაშენებლის ხეივანი მე-12-ე კმ
596472727
შ.პ.ს GD group
მშენებლობის ორგანიზაცია

მასშტაბი	1:150	დღიური გრაფიკი
თარიღი	2014	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები