წინამდებარე პროექტის კორექტირება მოხდა ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სწინამდებარე პროექტის კორექტირება მოხდა ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის 2012წლის 5 ივლისის 000014დადგენილების მიხედვით;
ბ-ა მონაკვეთში მოწყობილია კიბის ორი საფეხური, შეიცვალა საპროექტო ფასადის ვიტრაჟი.მოეწყო წვიმის წყლის მილები.+3.00ნიშნულის ზევით ვიტრაჟსა და მონოლითურ ფილას შორის შეივსო ცარიელი სივრცე.000ნიშნულზე 2-2 ღერძისმიმდებარედ შენობაში მოწყო კიბის კიდევ ერთი საფეხური. შენობის მეორე სართულის სიმაღლე გაზრდილია35 სმ-თ,რამაც გამოიწვია ვიტრაჟის სიმაღლის გაზრდა .შეცვალა სახურავის კონფიგურაცია. მეორე სარტულის გადახურვის ფილა +4.13ნიშნულიდან დაიწია+3.85 ნიშნულამდე. არსებული ფასადი ბ-გ ღერძებზე დარჩა უცვლელად.

დამატებით წარმოდგენილია (ატვირთულია) თქვენი მოთხოვნისამებრ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დადგენილება N000014

2. ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის შემოწმების აქტს N000014

3. ჯარიმის გადახდის დმადასტურებელ ქვითარს და ასევე დაჩქარებისა და მოშენების საფსსურის გადახდის დამადასტურებელ ქვითარს.