ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში მაყაშვილის ქ.№34-ში სასტუმროს შენობაზე მანსარდის დაშენება

კალენდარული გრაფიკი

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

I. სადემონტაჟო სამუშაოები
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

არსებული მეტალოკრამიტის სახურავის დემონტაჟი კვ.

m

280.0

2

ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი კვ.

m

280.0

3

არსებული პარაპეტის დემონტაჟი კვ.

m

41.0

II. სამშენებლო სამუშაოები
კონსტრუქციული ნაწილი

1

რკ/ბეტონის გულარების მოწყობა კუ

b.m 0.84

2

რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა მოწყობა კვ. 300*200 მმ კუ

b.m 2.10

3 ლითონის სვეტების მონტაჟი ლს1-ლს3 ტ 1.30
4 ლითონის ნივნივების მონტაჟი ტ 3.31

5

ლითონის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით ტ 4.7

6

სახურავის ხის ელემენტების მოწყობა (განიავებადი სხვენი) კვ.

m

336.0

7

ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკით კვ.

m

672.0

8 ნესტგამძლე ფანერის მოწყობა მ

2
336.00

9

ტოლის დაფენით ჰიდროიზოლაციის ფენილის მოწყობა
რბილი სახურავის ქვეშ

kv.
m

336.00

10

სართულზე რბილი სახურავის ფენილის მოწყობა

გადახურვაზე მ

2
336.00

11 თბოიზოლაციის მოწყობა სახურავის ქვეშ სისქ 10 სმ კვ.

m

336.00

12 თუნუქის ძაბრების მოწყობა ც 3.0

13

თუნუქის წყალშემკრები და წყალგადამყვანი მილების
მოწყობა მ 41.0
14 თუნუქის საცრემლურების მოწყობა მ 37.0

არქიტექტურული ნაწილი
კედლები და ტიხრები

1

სენდვიჩ პანელით გარე კედლების მოწყობა კვ.

m

187.0

2

თაბაშირმუყაოს კედლის მოწყობა იქვე კვ.

m

187.0

3

თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა ხის კარკასის მოწყობით კვ.

m

186.8

4

კედლების მოწყობა ბლოკებით სისქ. 20სმ კვ.

m

15.0

5

ბლოკის კედლების მოწყობა სისქ. 30სმ კვ.

m

48.1

6

კედლების მოპირკეთება დეკორატიული აგურით კვ.

m

55.5

7

კედლების შემოსვა თაბაშირმუყაოს ფილებით დამუშავება და
შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (დათბუნებით)

kv.
m

137.0

იატაკები

1

პემზის ნაყარის მოწყობა სისქ. 5 სმ კვ.

m

180.0

2

ორთქლიზოლაციის ფენის მოწყობა ტერასაზე კვ.

m

21.0

3

ქვ.ცემენტის მოჭიმვა სისქით 3 სმ კვ.

m

180.0

4

ჰიდროსაიზოლაციო ფენის მოწყობა აივანზე,ტერასებზე და
სან.კვანძებში

kv.
m

49.0

5

იატაკის დონის გასწორება ქვ.ცემენტის ხსნარით სისქით 7 სმ კვ.

m

20.0

6

7

იატაკების ცემენტ-ქვიშოვანი მოჭიმვა (მასწორებელი ფენა 4სმ
sisqeze)

kv.
m

49.0

8

ლამინირებული პარკეტით იატაკის მოპირკეთება,სპეციალურ
ქეჩაზე

kv.
m

159.0

9 ლამინირებული პლინტუსის მოწყობა მ 150.0

10

კერამიკული ფილებით იატაკის მოპირკეთება (სან. კვანძებში,
აივანი, ტერასა)

kv.
m

49.0

ღიობები
1 ლითონის ყრუ კარებების მოწყობა ც 3.0
2 მდფ. კარებების მოწყობა ც 8.0

3

გარე მეტალო-პლასტმასის ხის ფაქტურიანი შემინული
კარფანჯრების მოწყობა

kv.
m

22.8

4

გარე მეტალო-პლასტმასის ხის ფაქტურიანი შემინული
ფანჯრების მოწყობა

kv.
m

8.0

კედლებისა და ჭერების მოპირკეთება

1

კედლების ლესვა ქვ.ცემენტის ხსნარით კვ.

m

80.0

2

კერამიკული ფილების გაკვრა კედელზე კვ.

m

104.0

3

სენდვიჩპანელის კედლების შეღებვა კვ.

m

187.0

4

თაბაშირმუყაოს კედლების შეღებვა კვ.

m

593.6

5

შელესილი კედლების შეღებვა კვ.

m

80.0

6

თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა და შეღებვა კვ.

m

174.0

7

პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მოწყობა კვ.

m

20.0

ელ. ტექნიკური სამუშაოები
1 ელ. განათება
2 სუსტი დენები
3 სიგნალიზაცია

მექანიკური ნაწილი
1 წყალმომარაგება - კანალიზაცია
2 გათბობა

1 სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა ტ 20.0
2 სამშენებლო მასალების ატანა ტ 38.0
3 ობიექტის ჩაბარება

შეადგინა

ნოემბ დეკემბ იანვარი თებერვ მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ ოქტომბ მარტი აპრილი № სამუშაოების დასახელება ნოემბ დეკემბ იანვარი თებერვ მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ ოქტომბ

2014 2015 2016

15 ფილაზე მოეწყოს ლიფტისთვის ღიობი და კარკასი

ა.მამულაშვილი