A3	თბილისი 2015 წ.
შენიშვნები	

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2014 წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მიწის და ფუნდამენტის სამუშაოები	შესრულებულია											
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები		შესრულებულია										
	სახურავის მოწყობა												
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი												
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება												
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 6 თვე (180 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №982
მშენებლობა მიმდინარეობს შპს „შინდისის სახლი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე.

მშენებლობა დაწყებულია და შესრულებულია ნაწილი სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი	კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა	ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი		2 ცალი
ბეტონა ტუმბო		1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი	ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა	ტ–4	1 ცალი

შ.პ.ს.
„ემ დი ჯგუფი„

დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი შპს „შინდისის სახლი„	
ჰრ არქიტექტორი ჯახა დეკანოიძე			
მოამზადა კ. მურცხვალაძე		თარიღი 2015	სტადია მპ

თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №982
შპს „შინდისის სახლი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი
სახლის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი: