შინაარსი

ა/ განმარტებითი ბარათი

ბ/ კალენდარული გეგმა

გ/ გრაფიკული ნაწილი

ა/ განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად.
საპროექტო ობიექტი----შ.პ.ს "კაპაროლ ჯორჯია" -ს სამრეწველო შენობაა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან.

2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. ანალოგი გვ. 467 პ. 13-ის T=6.00თვე, სადაც 1.0-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა.. გვ. 4 პ. 17-ის მიხედვით **T=6.00x1.15=7.0 თვე**

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს:
---ტერიტორიის გასუფთავება და შემოღობვა დროებითი ღობით;
---არსებული ერთსართულიანი შენობის აღება;
---სამშენებლო ნაგვის გატანა;
---მაგისტრალური საპროექტო ქსელების გაყვანა;
---სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან;
---დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად.

3. გრუნტის დამუშავება მოხდეს უკუჩამჩიანი ექსკავატორით და ხელით, დამუშავებული გრუნტი ზედმეტ მოცულობაში უნდა იქნას დატვირთული და გატანილი.

4. სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს საავტომობილო ამწე KC-3575A –ის საშუალებით ისრის სიგრძით 15.50მ. ამწემ უნდა იმოძრაოს შუა მალში "უკუსვლით".

სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებლად მოხდეს არსებული ერთსართულიანი შენობის აღება. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვევით მარტო ხელით /მსუბუქი კონსტრუქციების გამო/. ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციების გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში. სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი.

ყურადღება! ამწის მარკა შეიძლება შეცვლილი იქნას ანალოგიურ მარკაზე სამშენებლო ორგანიზაციის სურვილის თანახმად.

5. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების – **"მშენებლობის უსაფრთხოების წესები"**-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

6. სამუშაოების დაწყებამდე დამუშავდეს **სამუშაოთა წარმოების პროექტი**.

7. წინამდებარე განმარტებითი ბარათი იხილე ნახ მო-1, მო-2 ერთად.

საავტომობილო ამწე KC-3575A-ის ტექნიკური დახასიათება

1 ისრის სიგრძე----------15.50მ
2 ისრის შვერა----------5.75-14.80მ
3 ტვირთამწეობა----------0.75-4.50ტნ
4 აწევის სიმაღლე----------16.50-1.50მ

ბ/ კალენდარული გეგმა T=7.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	ლენტური მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ლითონის კარკასის და მსუბუქი კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
4	კარების დაყენება	15																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	ლენტური მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ლითონის კარკასის და მსუბუქი კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
4	კარების დაყენება	15																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გრუნტის დამუშავება	30																				
2	ლენტური მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																				
3	ლითონის კარკასის და მსუბუქი კონსტრუქციების მონტაჟი	60																				
4	კარების დაყენება	15																				
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	30																				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				