A3	თბილისი 2015 წ.
შენიშვნები	

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2014 წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები			■	■	■							
	სახურავის მოწყობა					■							
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი					■	■						
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება							■					
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა							■	■				

დარჩენილი მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 6 თვე (180 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №982
მშენებლობა მიმდინარეობს შპს „შინდისის სახლი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე.

მშენებლობა დაწყებულია და შესრულებულია ნაწილი სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

	შ.პ.ს. „ემ დი ჯგუფი„

დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი	
ჰრ არქიტექტორი ჯახა დეკანოიძე		შპს „შინდისის სახლი„	
მოამზადა ქ. მურცხვალაძე		თარიღი 2015	სტადია მპ	ფურცლები

თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №982
შპს „შინდისის სახლი"-ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი დარჩენილი სამუშაოები

მაშტაბი: