განმარტებითი ბარათი

I. შესავალი

ალფა მოტორსის ავტოსერვისის ვარკეთილის IV მ/რ-ში -დამუშავებულია შპს. „კვადრი„ მიერ

წინამდებარე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია, რომლის მუშა ნახაზების, ასევე შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე.

1. სნდაწ 3.01.01-85* „ მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია -
2. სნდაწ 1.04.03-85 „ მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები-
3. სნდაწ III-4-80* „ შსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე "
4. სნდაწ 3. 02.01-87 „მიწის ნაგებობები. ფუძეები. საძირკვლები"

II. მშენებლობის დახასიათება

პროექტით წარმოდგენილი ავტოსერვისის ერთ სართულიანია

- საძირკვლები- ლენტური, წვრტილოვანი- რკ./ბეტონის
- კარკასი-მონოლითური რკ/ ბეტონის
- კედლები-წვრილი ბლოკი0.30X20X40 სმ.
- გადახურვა- მონოლითური ფილა.
- სახურავი-ეწყობა ხის ნივნიებზე.
- საფარი-„აროფნასტილი„.
- ნაკეთობის სემისმურობა-8 ბალი.

III მშენებლობის ხანგრძლივობა

მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია სნდაწ 1.04.03.-85-ის " მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმების" საფუძველზე და შეადგენს 12 თვეს. . აქედან, მოსამზადებელი პერიოდი 1 თვე.

IV. სამუშაოს წარმოების მეთოდები

ა.მიწის სამუშაოები

მიწის სამუშაოები შესრულდეს მექანიზმებით—

ნაწილობრივ ხელით

ბ. სამშენებლო სამუშაოები.

რკ./ბეტონის ფილის და სართულის დაბეტონება ხორციელდება

ბეტონტუმბოს საშუალებით.

V. შსაფრთხოების ტექნიკა.

ყველა სამშენებლო სამუშაოს შესრულებისას მკაცრად უნდა იქნას დაცული სნ დაწ III-4-85* -ის მოთხოვნები. " შსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

შპს.„კვადრი„

მისამართი:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

შპს „ალფა მოტორსი„-ს ავტოსერვისი ვარკეთილის IV მ/რ-ში

განმარტებითი ბარათი

დერეფნები		ასფალტით
პრომარკეტები		ასფალტით

მშენებლობის ორგანიზაცია				მერ
დაგეგმა	სტადია	მასშტაბი	რაოდენობა	ფორმატი
01/2015	პრ.	——	2	ეწინა

ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲣᲚᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐ

	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი პერიოდი												
2	საძირკვლების მოწყობა												
3	გადახურვის მოწყობა სამ სართულამდე, შენობის დამთავრება												
4	სახურავის მოწყობა												
5	კარ-ფანჯრების, იატაკების მოწყობა												
6	შიგა ქსელების მოწყობა												
7	ფასადების შელესვა, შეღებვა												
8	კეთილმოწყობა												

შპს ,,კვადრი,,

ქ.ზესტაფონი

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

შპს ,,ალფა მოტორსი,,-ს ავტოსერვისი ვარკეთილის IV მ/რ-ში

კალენდარული გეგმა

დრაფტერი		ა.ქირვანაშვილი
პრემარდებელი		ა.ქირვანაშვილი

შპს "ვერტიკალი"

დაკვეთა	სტადია	მასშტაბი	რაოდენობა	ფორმატი
01/2015	პრ.	——	2	A1