შპს ზიმო
ZIMO LTD

№
23 მაისი 2016 წ

განმარტება დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმის შესახებ.

პატივცემულო ბატონებო,

როგორც ითვალისწინებდა განაცხადის პასუხად თქვენი სამსახურის გადაწყვეტილებაში მოცემული შენიშვნა, კალენდარული გეგმიდან ამოღებულ იქნა სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მშენებლობა, რომელიც, რა თქმა უნდა არ არის არქიტექტურული პროექტის ნაწილი, თუმცა მის და მასთან დაკავშირებული გარე ქსელების მოწყობაზეც (ამას ახორციელებს ს/ს „თელასი“ ჩვენს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე) პირდაპირ არის დაკავშირებული მშენებლობის ისეთი პუნქტების განხორციელება, როგორიც არის სადარბაზოების ბოლომდე მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, რომელთა სრული განხორციელების გარეშე შენობის ექსპლუატაციაში მიღება, როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი არ იქნება შესაძლებელი.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ მშენებლობის ნებართვის ვადა მოიცავდეს იმ დროის მონაკვეთსაც, რომელშიც განხორციელდება ჩვენს კომპეტენციაში არ მყოფი სამუშაოებიც.

პატივისცემით,

ზ. კიკნაძე

თბილისი, 0160 მიცკევიჩის ქ. 25ბ
ტელ/ფაქსი: 262-22-32 (33)
ელ-ფოსტა: zimo@zimo.ge
www.zimo.ge

25B, Mitskevichi Str 0160, Tbilisi
tel/fax: 262-22-32 (33)
e-mail: zimo@zimo.ge
www.zimo.ge