დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვე										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	მე-12 სართულის გადახურვის ფილის მოწყობა											
2.	თორმეტსართულიანი და ჩხრასართულიან შენობების გა- დახურვის დონეზე სადარბაზოს (კიბის) სეგმენტის ამოყვანა											
3.	ორივე კორპუსის გადახურვის ჰიდროიზოლაციის და თბოიზოლაციის შრის მოწყობა და ღია ვერანდების მოპირკეთება											
4.	7.5 მ დონეზე კორპუსებსშორის დამაკავშირებელი ვერანდის ჰიდროიზოლაციის და თბოიზოლაციის შრის მოწყობა და მოპირკეთება											
5.	შენობის კედლების ამოყვანა შემავსებელი ბლოკით											
6.	ფასადებზე კარ-ფანჯრის მონტაჟი											
7.	სადარბაზოებში კიბეების და ლიფტის შახტების მონტაჟი											
8.	აივნების შუბლის და ჭერების გალესვა და შეღებვა											
9.	აივნების იატაკების მოპირკეთება											
10.	თორმეტსართულიანი შენობის მოპირკეთება ქვით											
11.	ცხრასართულიანი შენობის მოპირკეთება ხით და ხანძარმედეგი ხსნარით დამუშავება											
12.	აივნის მოაჯირების მონტაჟი											
13.	სადარბაზოს კედლების ამოშენება და მოპირკეთება											
14.	ლიფტების მონტაჟი											
15.	კომუნიკაციების გაყვანა											
16.	უკანა ეზოს მოპირკეთება და სათამაშო მოედნის მოწყობა											
17.	ბორდიულის მოწყობა											
18.	დროებითი ღობის მოხსნა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა											
19.	ტერიტორიის დასუფთავება											

სამუშაოეთა წარმოება დასრულდება 11 თვეში

08.2016 გ. ფავლენიშვილი