ფორმატი A.3

მშენებლობის ორგანიზაცია

ფაილის სახელი:

მენიშვნები

სიტუაციური გენგეგმა



მანქანა მექანიზმები

ავტოთვითმცლელი მაზ-55	1 ცალი
ავტოდამტვირთავი	2 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ-500	1 ცალი
ინვენტარული ხარაჩო	450 კვმ

ხის ღობე

ნითელი ხაზი

ჯიხური

დროებითი მენობა სანიტარული

ორგანიზაციის უზრუნველყოფის მოძრაობის მიმართულება

რეკონსტრუქციის დასრულებამდე დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი
	მოსამზადებელი სამუშაოები (შემოღობვა)
	სამშენებლო სამუშაოები: იატაკის მოჭიმვები, თაბაშირ-მუყაოს და აგურის შიდა კედლების მოწყობა, კარ-ფანჯრების ჩასმა
	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები: ჭერისა და კედლების სამღებრო სამუშაოები, ხის და რბილი იატაკები, კერამიკული ფილების დაგება
	საინჟინრო სამუშაოები: წყალსადენ-კანალიზაცია, ელექტრობა, გათბობა-ვენტილაცია-ჰაერის კონდიცირება
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა

თვეების რიგითობა

2017	2018												2019					
XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI

შესრულებულია

რეკონსტრუქციის მიმდინარე სამუშაოების სრულად დასრულება დაგეგმილია 2019 წლის ივნისის თვის მეორე ნახევარში

GS group

ქ.თბილისში რესპუბლიკის მოედან №31, ყოფილი ფრუნზე-ტელეფონის მენობის რეკონსტრუქციის პროექტი

[ტექნიკური პროექტი დროებითი მენობის, პანორამული მაღალსართულიანი, შესასვლელი კიბის და საფეხმავლო ზონის რეკონსტრუქციის]

სიტუაციური გენგეგმა ასაღები გრაფიკი

თანამდებობა	მწარე	ხელმოწერა
პროექტირი	AECOM	
პროექტირების		
ტიპიური		
მთავარი		
თანამდ. №:		ფორმატი
მთავარი		
მასშტაბი	1:200	
სათვე	A.3	ფორმ-1
ფორმ. რეკონსტრუქცია		