მშენებლობის გრაფიკი 24 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის მომზადება	■	■	■																					
მომიჯნავე შენობის საძირკვლის გამაგრება შპუნტირებით				■	■	■																		
საძირკვლის მოწყობა							■	■	■	■	■	■												
კარკასის მოწყობა													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
სახურავის მოწყობა																								
კედლების შევსება																					■	■	■	■
ფანჯრის და კარის ღიობების შევსება																								
ფასადების ლესვა																								
ფასადების ღებვა																								
სამუშაოების დასრულება																								

სამუშაოთა ჩამონათვალი	IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის მომზადება																								
მომიჯნავე შენობის საძირკვლის გამაგრება შპუნტირებით																								
საძირკვლის მოწყობა																								
კარკასის მოწყობა	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
სახურავის მოწყობა																							■	■
კედლების შევსება	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ფანჯრის და კარის ღიობების შევსება										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ფასადების ლესვა																								■
ფასადების ღებვა																								
სამუშაოების დასრულება																								

სამუშაოთა ჩამონათვალი	XVII თვე			XVIII თვე			XIX თვე			XX თვე			XXI თვე			XXII თვე			XXIII თვე			XXIV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის მომზადება																								
მომიჯნავე შენობის საძირკვლის გამაგრება შპუნტირებით																								
საძირკვლის მოწყობა																								
კარკასის მოწყობა																								
სახურავის მოწყობა	■	■	■																					
კედლების შევსება	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
ფანჯრის და კარის ღიობების შევსება	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
ფასადების ლესვა	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ფასადების ღებვა						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
სამუშაოების დასრულება																						■	■	■

არქიტექტორი- - - - - - - - - - - ი. მაზიაშვილი

დამკვეთი: ირაკლი ჯოხონელიძე

ხელშეკრულება №	

პირობითი აღნიშვნები

ა ღერძის ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

ჭრილის ხაზი

ბლოკის კედელი

მონოლითური სვეტი

აგურის სვეტი

ექსპლიკაცია

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური კოლონების, რიგელების რაოდენობა და კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს შენობის გაბარიტების და ვიზუალის უცვლელად კონსტრუქტორის მოთხოვნის საფუძველზე
2. პროექტში ნაჩვენები რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით
3. შენობის გარე და შიდა კიბის საფეხურების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს
4. ვიტრაჟების კარისა და სხვა ღიობების მოძრავი ფრთების მიმართულება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა. შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროფილის სისქე.
5. ლიფტის შახტის გაბარიტული ზომები და კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს

ზემოთ მოცემული ყველა შენიშვნა და მათი ცვლილებები არ აისახება შენობის ძირითადი გაბარიტებზე და ვიზუალზე რაც არ გამოიწვევს კორექტირების საჭიროებას

შპს 'ფლექს არქიტექტურა'
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. მაზიაშვილი	
პროექტის ავტორი	ი. მაზიაშვილი	
დაამუშავა	დ. მუნჯიშვილი	

დამკვეთი: ირაკლი ჯოხონელიძე

პროექტის სახელწოდება: მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი სოფ. დიღომი ნაკვ: 01.72.14.040.474

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100	23.01.2017	გეგმა +0.000

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქ. ნაწილი		