მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																											
		მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წლის პირველი VI თვე					
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	მოსამზადებელი სამუშაოები; (დროებითი შენობა - ნაგებობები და სხვა)																														
3	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა ("ა" ბლოკი) მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების წარმოება																														
4	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება ("ა" ბლოკი) -6.60 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა -3.55 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
5	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება ("ა" ბლოკი) -3.55 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა ±0.00 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
6	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("ა" ბლოკი) ±0.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +3.30 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი ("ა" ბლოკი) +3.30 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +6.60 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
8	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი ("ა" ბლოკი) +6.60 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +9.90 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
9	დია ავტოსადგომების მოწყობა და ("ა" ბლოკი) +9.90 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +13.20 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება ("ა" ბლოკი) +13.20 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +16.50 ნიშნულზე. ("ბ" ბლოკი)																														
11	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																														
12	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																														
13	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება																														
14	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
15	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																														
16	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																														
17	დია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																														
18	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																														