გადარგვის პროექტი

თარიღი: 20.05.2019წ.
მისამართი: ქალაქი თბილისი, ჭუჩა კრწანისი, N 15
საკადასტრო კოდი: N 01.18.06.006.096
ფართობი: 2020.00 კვ.მ.
დამკვეთი: შპს მეფე გიორგი IV ID ნომერი:405038604
გადასარგავი მწვანე ნარგავების საერთო რაოდენობა: 1

გადასარგავი ხემცენარეების ნუსხა ტაქსაციური მაჩვენებლების და კომის ზომების მითითებით

ცხრილი N 1

რიგ N	ხის N	სახეობა	სასიც ოცხლო ფორმა	კომის სიგანე სმ	Do დიამეტრი 10სმ-ზე	Dt დიამეტრი 1.3 მ-ზე	H სიმაღლე მ	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	16	კაკლის ხე (Juglans regia)	ხე	299	29.9	23.6	6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა

სულ გადარგვას დაექვემდებარება 1 ძირი ხე, მათ შორის 1 ძირი (N 16) კაკლის ხე (Juglans regia). მათი გადარგვა შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული მეთოდოლოგიით.

მწვანე ნარგავების გადარგვის აგროტექნიკა

• ნიადაგის მომზადება

ნიადაგის მომზადება ხელს უწყობს მისი ფიზიკური და წყლის რეჟიმის გაუმჯობესებას, ტერიტორიაზე გავრცელებული სარეველა მცენარეებისგან, ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან და სხვ ფართობის განთავისუფლებას. ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია უახლესი ტექნიკის გამოყენებით) - მოხვნა, გადახვნა, გადაფარცხვა, დაპლანტაჟება. პირველ რიგში უნდა გაიწმინდოს ნაგვისგან, ქვებისგან, ამოიძირკოს ძირკვები და შემდეგ მოხდეს ორგანული/არაორგანული სასუქის შეტანის გზით ნიადაგის ნაყოფიერების განხორციელება, დარგული მწვანე ნარგავების კარგი ზრდა - განვითარების უზრუნველსაყოფად.

გადარგვის მეთოდოლოგია

• ხე–მცენარის ამოღება:

1. ხის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს ფესვის ყელთან არსებული დიამეტრის ზომის არანაკლებ ათმაგი ოდენობის (იხ. ცხრილი N 1) , ხოლო სიღრმე არანაკლებ 1,7 მ. – ის;

2. ხემცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს მისი კომის ფიქსირება იმ საშუალებებით, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ხემცენარის კომის შენარჩუნება ტრანსპორტირების პირობებში;

3. ხის ამოღება უნდა მოხდეს განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით, ფესვთა სისტემის დაზიანების გარეშე;

4. ამოღებისას ღია ფესვთა სისტემა დაუყოვნებლივ უნდა შეიფუთოს ჯვალოს მატერიით, ან სპეციალური ბადით;

5. ამოღებული ხის ტრანსპორტირების შემთხვევაში ჯვალოში ან ბადეში შეფუთულ კომს უნდა გაუკეთდეს სპეციალური დამცავი კონსტრუქცია (ხის ჩარჩოები, ასაწყობი ყუთები, მავთულბადე, მეტალის სხვადასხვა კონსტრუქციები, სპეციალური დასაშლელი ვაზონები, ჭილობი, ბრეზენტი და ა.შ.);

6. მიწის კომის შეფუთვის შემდეგ ხის ღეროზე კეთდება სპეციალურ შალითა, რომელიც დამზადებული შეიძლება იყოს ქეჩის, ბრეზენტის ან ტყავისაგან. ასეთი შალითის დანიშნულებაა დატვირთვის, გადაზიდვის და დარგვის დროს ხის შტამის დაცვა შესაძლო შემთხვევითი დაზიანებისაგან;

7. ამოღებამდე ფოთლოვანი სახეობის ხეებს გაუკეთდეს სხვლა-ფორმირება კერძოდ: 1 ძირი (N 16) კაკლის ხე (Juglans regia).

8. ხის ამოღება უნდა განხორციელდეს სპეციალური ამწე მოწყობილობებით, რადგან კომი დაცული იქნას მკვეთრი და ძლიერი დარტყმებისაგან, ვინაიდან გადარგვის

პროცესში კომს არ შეექმნას არასასურველი რყევები, რაც გამოიწვევს ფესვების დაგლეჯვას ან მათგან ნიადაგის მოშორებას;

• ხე–მცენარის გადარგვა:

1. გადასარგავ ადგილზე არანაკლებ 5 დღით ადრე ამოღებული უნდა იქნას ორმო;
2. სარგავი ორმოს დიამეტრი სასურველია გაითხაროს 0,5 – 0,9 მ. – ით მეტი, ხოლო სიღრმე 0,2–0,25 მ.–ით მეტი ვიდრე გადასარგავი ხის კომი;
3. ნარგავი უნდა დაირგოს შენობის გარე კედლიდან ან/და მშენებარე ობიექტის საძირკველთან 3 მ-ზე მეტი დაშორებით.
4. ამოღებულ ორმოს ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და ნიადაგის პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდების და ფუნგიციდების გამოყენებით. რათა თავიდან იქნას აცილებული რიგი დაზიანებები და დაავადებები, რომელსაც მცენარე იღებს მხოლოდ ნიადაგიდან:
5. კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით; თითოეულ ორმოში წინასწარ უნდა იქნეს შეტანილი 15-20 კგ. ორგანული სასუქი (გადამწვარი ნაკელი, ტორფნაკელიანი, ტორფდოლომიტიანი და სხვა).
6. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10 – 15 სმ. სიღრმეზე, შემდგომ კი მოხდეს 0,2 – 0,25 მ. სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა;
7. ჩაირგოს ორმოში ისე, რომ ფესვის ყელი ან ნამყენი ადგილი მიწის ზედაპირიდან 7-10 სმ-ის ზევით უნდა დარჩეს და გამაგრდეს თოკებით 3 მხრიდან.
8. ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;
9. ხის მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით;
10. ნერგის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი;
11. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს ხის მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე.

ხე–მცენარის დარგვის შემდგომი მოვლა–პატრონობა:

1. ხის მოვლა უნდა განხორციელდეს დარგვიდან (გადარგვიდან) 3 წლის განმავლობაში;
2. მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით თვეში ერთხელ უნდა განხორციელდეს სარწყავი ჯამების გამარგვლა–გაფხვიერება–განახლება;
3. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს, ვეგეტაციის დაწყებამდე, ადრე გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სერთიფიცირებული მინერალური სასუქების (NPK) შეტანა და მორწყვა;
4. მორწყვა უნდა განხორციელდეს მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით კვირაში ერთხელ;
5. დამატებითი მორწყვა უნდა განხორციელდეს წლის გვალვიან პერიოდში, საჭიროების მიხედვით;
6. განსაკუთრებით ინტენსიური რწყვაა სჭირო მცენარეებზე ყლორტებისა და ფოთლების ზრდის დროს.ამიტომ ინტენსიური მორწყვა უნდა დაიწყოს მაისის თვიდან.

7. შესაძლებელია სპეციალური სარწყავი (ავტომატური) სისტემის მოწყობა მცენარის მუდმივი მორწყვის უზრუნველსაყოფად;

8. ხის დარგვისთანავე მცენარეებზე უნდა განხორციელდეს მცენარეთა მავნებელ – დაავადებების წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები;

9. პერიოდულად ჩატარდეს ვარჯის სხვლა–ფორმირების სამუშაოები.

დირექტორი *დავით კობახიძე*

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
,Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com

ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

15.05.2019 წ.

ჩვენ, ქვემოთხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს „სილვა გრუპ" (ს/ნ:400256502) მისი დირექტორის ბ-ნი დავით კობახიძის სახით შემდგომში ***„შემსრულებელი"*** და მეორეს მხრივ მეფე გიორგი IV (ს/ნ405038604) მისი დირექტორის ლაშა ლალიაშვილის სახით შემდგომში ***„დამკვეთი"*** ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1. „შემსრულებელი" ვალდებულია უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დამკვეთის სახელზე გარემოს დაცვის სამსახურის მიერ მიღებულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტში მითითებული მოთხოვნის შესრულება:

ა) ინდივიდუალურად შედგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია და წერილობითი დასტური იმ პირისგან, ვისაც გააჩნია გადარგვისთვის საჭირო სპეც. ტექნიკა და განახორციელებს შესაბამის სამუშაოებს.

ბ) გადარგვისთვის საჭირო კვლევების ჩატარება, შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება 1 ცალი ხე-მცენარის გადარგვა თანდართული პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიით;

2. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი.

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 250 ლარს მოქმედი კანონმდებლობით არსებული ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.2. გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებისათვის „დამკვეთი" უხდის „შემსრულებელს" წინამდებარე ხელშეკრულების 1 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებისთვის 250 ლარს, გადახდა ხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში.

3. მხარეთა ვალდებულებები

3.1. ***„შემსრულებელი" ვალდებულია:***

3.1.1. შეასრულის წინამდებარე ხელშეკრულების 1 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები კეთილსინდისიერად და მაღალი ხარისხით.

3.1.2. შემსრულებელი იძლევა პირობას, რომ გადარგული ხე–მცენარის გახმობის შემთხვევაში რომელიც გამოწვეული იქნება შემსრულებლის მიერ აღებული ვალდებულებების არაკეთილსინდისიერად შესრულების გამო მოახდინოს მისი ახალი ხე–მცენარით ჩანაცვლება და გადაიხადოს მისი აღდგენითი ღირებულება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3.1.3. დაკვეთილი სამუშაოს შესრულების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა.

3.1.4. შემსრულებელი თავად აგებს პასუხს მის მიერ შესრულებული სამუშაოს კვალიფიკაციაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაახარვეზა

შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო, შემსრულებელი ვალდებულია თავად, ყოველგვარი ანაზღაურების მოთხოვნის გარეშე, არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში ჩაასწოროს ხარვეზი და წარუდგინოს დამკვეთს სრულყოფილი დოკუმენტაცია.

3.2. *„დამკვეთი" ვალდებულია:*

3.2.1. ხელი შეუწყოს შემსრულებელს ხელშეკრულების 1 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებაში;

3.2.2. გადარგული ხე–მცენარის გახმობის შემთხვევაში, რომელიც გამოწვეული იქნება არა შემსრულებლის მიერ აღებული ვალდებულებების არაკეთილსინდისიერად შესრულების გამო, მოახდინოს მისი ახალი ხე–მცენარით ჩანაცვლება და შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გათვალისწინებული მოთხოვნები (საკომპენსაციო რგვა, აღდგენითი ღირებულების და სხვ გადახდა).

3.2.3. მესამე პირთან ურთიერთობას არეგულირებს „დამკვეთი".

4. ფორს-მაჟორი

4.1. ფორს-მაჟორული სიტუაციის დადგენისას მხარეთა ვადებულებები და შესრულების ვადები გადაიწევა იმ ვადით, რამდენ ხანსაც იარსებებს ეს ხელისშემშლელი პირობები.

4.2. ხანგრძლივი გვალვები ან წვიმიანი ამინდები, აგრეულო და გვიანი ყინვები და სხვა სტიქიური მოვლენები, რომლებიც მოქმედებენ ხე–მცენარის სასიცოცხლო ფუნქციებზე ითვლება ფორს–მაჟორად და მხარეები თანხმდებიან ხელშეკრულების მე–2 და მე–3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადახედვაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხერხდა შეთანხმება ორივე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება რაზედაც 15 კალენდარული დღით ადრე წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს.

5. სხვადასხვა პირობები

5.1. სამუშაოს შესრულების შემდგომ დგება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც ითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

5.2. იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთმა ავანსის ჩარიცხვის შემდგომ ცალმხრივად შეწყვიტა ხელშეკრულება, ავანსად ჩარიცხული თანხა შემსრულებელს ავტომატურად ეთვლება შესრულებულ სამუშაოდ და აღარ დაუბრუნდება დამკვეთს.

5.3. წინამდებარე ხეშეკრულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმებით და ხელმოწერით ორივე მხრის მიერ.

5.4. წინამდებარე ხელშეკრულების მე–2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესრულებელს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება რაზედაც 15 კალენდარული დღით ადრე წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს.

5.5. ხელშეკულებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებული ყველა დავა გადაწყდება მხარეთა შეთანხმებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

6. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსრულებელი“	„დამკვეთი“
შ.პ.ს „სილვა გრუპ“ საიდენტიფიკაციო კოდი 400256502 ს.ს. „თიბისი ბანკი“ TBCBGE22 GE70TB7058036080100008 იურიდიული მის: ქ. თბილისი, სიხარულიძის ქ. N 11 ტელ: (+995) 551 60 62 26 ფაქტიური მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7 სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი N 412 ბ ტელ: (+995) 32 2 06 03 03 ელ.ფოსტა: llcsilvagroup@gmail.com davitkob@gmail.com დავით კობახიძე დირექტორი	მეფე გიორგი IV ს/ნ:405038604 იურიდიული მის: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, სოფელი ტაბახმელა ლაშა ლალიაშვილი დირექტორი

მიღება-ჩაბარების
აქტი

ქ. თბილისი 17.05.2019წ.

ჩვენ, ქვემოთხელისმომწერნი, ერთის მხრივ „სილვა გრუპ“ (ს/ნ:400256502) მისი დირექტორის დავით კოზახიძის სახით შემდგომში *„შემსრულებელი“* და მეორეს მხრივ ÛÐÓ ÌÄ×Ä ÂÉÏÒÂÉ IV ID ÍÎÌÄÒÉ:405038604 მისი დირექტორის ლაშა ლალიაშვილის სახით შემდგომში **„დამკვეთი“** ვადასტურებთ, რომ *„შემსრულებელმა“* შეასრულა ჩვენს შორის გაფორმებული 15.05.2019წ. ხელშეკრულებით (დირებულებით 250 ლარი) აღებული ვალდებულებები და მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

„შემსრულებელი“	„დამკვეთი“
შ.პ.ს „სილვა გრუპ“ საიდენტიფიკაციო კოდი 400256502 ს.ს. „თიბისი ბანკი“ TBCBGE22 GE70TB7058036080100008 იურიდიული მის: ქ. თბილისი, სიხარულიძის ქ. N 11 ტელ: (+995) 551 60 62 26 ფაქტიური მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7 სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი N 412 ბ ტელ: (+995) 32 2 06 03 03 ელ.ფოსტა: llcsilvagroup@gmail.com davitkob@gmail.com	მეფე გიორგი IV ს/ნ:405038604 იურიდიული მის: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, სოფელი ტაბახმელა
დავით კოზახიძე დირექტორი	ლაშა ლალიაშვილი დირექტორი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ფორესთ კომპანი

Limited Liability Company
Forest Company

N 001/508

20.05. 2019 წ.

შპს მეფე გიორგი IV
ID ნომერი:405038604

გაცნობებთ, რომ შპს 'ფორესთ კომპანი" მზადაა განახორციელოს (მისამართი:ქალაქი თბილისი, ჭუჩა კრწანისი, N 15; საკადასტრო კოდი: N 01.18.06.006.096) თქვენს მიერ მოთხოვნილი 15 ძირი ხის გადარგვა თანდართული მეთოდოლოგიით მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის წარმოდგენის და ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, კერძოდ, 1 ძირი (N 16) კაკლის ხე (Juglans regia).

პატივისცემით,
დირექტორი
დავით კობახიძე

0101, საქართველო, თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 7,სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა, ოფისი ბ-412, ტელ +995 551 606226
,Apt B-412, N 7 C. Dadiani st, Tbilisi, Georgia, Post Index 0101, Tel: (+995) 551 606226, Email: davitkob@gmail.com