მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-თვე			II-თვე			III-თვე			IV-თვე			V-თვე			VI-თვე			VII-თვე			VIII-თვე			IX-თვე			X-თვე			XI-თვე			XII-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება	20																																			
საძირკვლის ქვაბულის ამოღება			20																																	
საძირკვლების მოწყობა და ნულოვანი ციკლის დამთავრება						60																														
კარკასის მოწყობა															100																					
შენობის გადახურვის მოწყობა																					30															
გარე და შიდა კედლების მოწყობა																								30												
კარ-ფანჯრების ჩასმა																											20									
შენობის შიდა კედლების გალესვა																														30						
გარე კედლების გალესვა და შეღებვა																																	30			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				20

მშენებლობის ხანგრძლივობა 12 თვე

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების 3.01.01.-85 -ის თანახმად და სან. სსრ სახმშენის 1986 წლის 11 დეკემბრის დადგენილების შესაბამისად შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტი ინდივიდუალური ავტოსადგომი
3. საპროექტო ობიექტის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმებისა და წესების
6 1.04.03-85 ბ3.479 პ-3-ის თანახმად. $T_{ნ}$=10 თვე საიაც 0,5 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით $T_{ნ}$=10X1,15=12 თვე.
4. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა წყლით და ენერგიით არსებულ ქსელებიდან.
5. ბრუნტის დამუშავების დროს დამუშავებული მოცულობა უნდა იქნას გატანილი მთლიანად და შემოტანილი უკუ ჩაყრისათვის.
6. სამშენებლო სამუშაოებისათვის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით გათვალისწინებულია საწევლა და ბეტონის ტუმბო.
7. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ ჰიგიენური მოხსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

დირექტორი		რ. ცოტაძე	შ.პ.ს დირე-51	დამკვეთი	ბიორგი მალვენიშვილი
				საპროექტო ობიექტი	მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოსადგომი და სამრეწველო მაღაზია)
ავტორი		ცოტაძე		ობიექტის მისამართი	ქალაქი თბილისი, კეტრე ხვედელიძის ქუჩა №7
				ნაწილი: არქიტექტურული	თარიღი- 03.09.2019
				მშენებლობის დღიური გრაფიკი (ავტოსადგომი)	ლიტ. / ფურც. / რაოდ. / მასშტ.
					ტ.მ / / / 1:100