მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, (ტერიტორიის დაგვა, წყლით მორწყვა და სხვა მოედნის, ხელის მოძრაობა-გადაადგილა, წყლით/ან ნაგვის/ან გასუფთავება)																														
2	მიწის სამუშაოები საძირკვლის ქვაბულის ამოღება																														
3	საძირკვლის მოწყობა																														
4	-5.60 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
5	-2.80 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
6	±0.00; +0.35; +1.05 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
7	+4.55 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
8	+7.70 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
9	+10.85 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
10	+14.00 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
11	+17.15 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
12	+20.30 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
13	+23.45 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
14	+26.60 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
15	+29.75 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
16	+32.25 ნიშნულზე მოპაარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
17	ბაარე კედლების ბლოკით შენება																														
18	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა																														
19	კიბეროსახურელაციო სამუშაოები																														
20	შანტრის და ჭარის ღობეების მოწყობა																														
21	მოპაჭიმრების მოწყობა																														
22	საინჟინრო სამუშაოები																														
23	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
24	შახადის დეკორატიული სამუშაოები(შეღებვა,შეღებვა, გაწებვითი ქსოვ მოპირკეთება, ღტალების დამუშავება)																														
25	სამშენებლო ნაგვის გატანა																														
26	ტერიტორიის გაწმენდა და მოწესრიგება																														

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეძღვნენებისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 30 თვით.

დროებზე გასაკრავი ბანერი



ნახაზის დასახელება:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საარეტრო ნული (±0.00) ტოლია +509.00 აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტში ქვედა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
4. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ მოტანილი ტოპოგეგმის დაფუძნებულ.

მისამართი

ქ.თბილისი, დახახლება მუხიანი, ქუჩა ნოდარ ლეშბაძე, ნაკვეთი 05/040
საკ.კოდი: 01.11.13.005.104

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. გენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. ბოგოხია	
არქიტექტორი	დ. კომახიძე	
შესრულა	დ. კომახიძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი შავთველის №13

TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

დაკვეთა №		A.76
სტადია	პროექტი	მასშტაბი
ფორმატი	ფურცლები	1:100
A-3		02.12.2020 წ.