# მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა აკაკი ბელიაშვილის ქ. №53

## მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

| № | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | მშენებ. ხანგრ. თვეებში | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | | | | | | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის I წელი | | | | | | | | | | | | მშენებლობის II წელი | | | | | | | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება (დროებითი ღობე, წყალ-კანალ. დენი და ა.შ) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მიწის სამუშაოების წარმოება | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ამოყვანა და გადახურვების მოწყობა | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | კედლების შევსება (გარე და შიდა კედლების წყობების ამოყვანა) | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | სახურავის, აივნებისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაოები | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ფასადების მოსაპირკეთებელ-სამღებრო სამუშაოები | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.