სასტუმრო

(ქ. თბილისი ლესელიძის ქ. №15)

დარჩენილის სამუშაობის მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით						
			მშენებლობის I წელი						
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	კოშკურა ამწის დემონტაჟი	1							
2	მანსარდისა და ქანობიანი სახურავის მოწყობა	2							
3	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება (კარ-ფანჯრები და ვიტრაჟები; ხის კონსტრ. მეტალის მოაჯირები;შელესვა-შეღებვა)	6							
4	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6							
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	6							
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1							
7	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, ტროტუარები და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	6							

1. დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 7 თვის პერიოდში. მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.