ქ. თბილისში, გაბრის ჭუჩა №2-ში ს.კ. 01.11.03.003.102 შერეული მშრალი პროდუქციის საწყობის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით

მშენებლობის ხანგრძლივობა 6 თვე ანუ 180 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	მშენ. ხანგრძ.	თვეები და სამუშაო დღეები																	
			I			II			III			IV			V			VI		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	I რიგის სამუშაოები																			
I	მოსამზადებელი სამუშაოები, სამშენებლო მოედნის დროებითი შემოღობვა	10	10																	
II	შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფისირება,	10		10																
	II რიგის სამუშაოები																			
III	მიწის სამუშაოები, წერილოვან-ლენტური საძირკვლების ქვაბულის ამოღება, გრუნტის ადგილზე დასაწყობება	20			20															
IV	ფუძის მოწყობა, დაკვალვითი სამუშოები,	20				20														
V	წერტილოვან-ლენტური საძირკვლის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით, გევრდების შევსება დაგროვებული გრუნტით	20					20													
VI	მონოლითური რკ. ბეტონის ფილის მოსაწყობა 0,00 მეტრ ნიშნულამდე	20							20											
VII	მზიდი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა 0,00-დან +8,58 მეტრ ნიშნულამდე	30										30								
VIII	სახურავის მოწყობა, არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა სენდვიჩპანელებით	30												30						
IX	კარ-ფანჯრების ჩაყენება	20													20					

X	შიდა და გარე სანტექნიკური და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	60												60							
XI	საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების და კომუნი-კაციების მოწყობა; ხანძარსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება	30															30				
XII	შიდა და გარე სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშოები	30																30			
XIII	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	20																	20		

მითითებები: 1. წარმოდგენილი კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულია სამუშოთა დაწყება-დასრულება, 6 თვის პერიოდში. თვეში 30 სამუშაო დღეა.

2. მშენებლობის მიმდევრობითი მეთოდებით წარმართვის თვალსაზრისით სახურავის მოწყობის შემდეგ ტექნოლოგიურად შესაძლებელია სხვა სამუშაოთა განშლაც;

3. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად მომქმედი საქართველოს კანონმდებლობის.

დამკვეთი: შპს „აისბერგ თბილისი” ს/კ 404888895	დირექტორი		კ. მაჩაიძე	ქ. თბილისში, გაგრის ქუჩა №2 ს.კ. 01.11.03.003.102 შერეული მშრალი პროდუქციის საწყობი	დაკვეთა №	04/2020
	პმა		ნ. კაპატაძე		სტადია	მ/პ
	მთ. კონსტ		ლ. ზამბახიძე	მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოა ცალკეული ეტაპების მიხედვით	ფურც.	2
	შეადგინა		ნ. მურჯიკნელი		ფურც-ები	2