კალენდარული გეგმა 15.0 თვე

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																													
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	პირველი რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																															
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება: მათ შორის ამორტიზებული ან სხვა არსებული ნაგებობების დაშლასთან და სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მოწისქვილში საინქინრო კომუნიკაციების გადატანასთან	60																													
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	15																														
	მეორე რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები																															
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	60																														
	შენობა-ნაგებობის შუძის მოწყობა																															
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																															
	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ნულოვან ნიშნულამდე																															
IV	შენობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა:	90																														
V	შენობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა	60																														
VI	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	60																														
VII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	30																														
VIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობის მონტაჟი	30																														
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																														
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																														

შენიშვნები:

1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

ფორმატი A-3 | 2021 წ.

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში.
2. ნახაზზე ნიშნულები მოცემულია მეტრებში.
3. ნახაზის ველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

±0.00=527.0

ექსპლიკაცია :

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

დამკვეთი:	შ.პ.ს. "ჯეპარ"-ს დირექტორი ო. ლარიბიანი	
მისამართი:	ქალაქი თბილისი, ქუჩა ალექსანდრე ყართველიშვილი, №7, მიმდებარედ	
პროექტის სახელწოდება	ხელოვნების ფაბრიკა	
თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	შ. გვანცელაძე	
არ. მთ. არქ.:	ბ. გვანცელაძე	
ავტორები:	შ. გვანცელაძე	
	ბ. გვანცელაძე	
შესასრულა:	ბ. გვანცელაძე	

შ.პ.ს. „AIDI GROUP"
ს/კ 40490035

ნახაზის დასახელება:

მშენებლობის დღიური ბრაფიკი

სტადია:	ფურცელი:	რაოდენობა:	მასშტაბი:
მოკ.	მოკ.-1	1	1:---