
მშენებლობის კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა თვეებში					
		1	2	3	4	5	6
1	1 მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება						
2	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება						
3	გრუნტის სამუშაოები						
4	საძირკვლის მოწყობა						
5	რკინაბეტონის კოლონების მოწყობა მიშენებულ ნაწილში						
6	ლითონის კარკასის მოწყობა პანელების მისაკრავად შენობის მთელ პერიმეტრზე						
7	სახურავზე ლითონის კარკასის მოწყობა გადახურვის პანელების მოსაწყობად.						
8	პერიმეტრის შეფუთვა სენდვიჩის პანელებით.						
9	სახურავის შეფუთვა სენდვიჩის პანელებით.						
10	მინის მოაჯირების მოწყობა						
11	ინტერიერის სამუშაოები						
12	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა. 10-15სმ სისქის						
13	ლითონის კარებების მოწყობა სენდვიჩის პანელების შეფუთვით						
14	წყლის გადამყვანი ღარების მოწყობა						
15	წყალმომარაგება						
16	კანალიზაცია						
17	ელექტროობა						
18	გარე წყალმომარაგება						
19	გარე კანალიზაცია						
20	ტერიტორიაზე გზის საფარის მოწყობა						
21	ტერიტორიის კეთილმოწყობა						
22	სამშენებლო ნაგვის გატანა						
23	სხვადას. სამუშ.						

KEYPLAN:



შენიშვნების ლეგენდა:

A - დამტკიცებულია

B - დამტკიცებულია კომენტარებით

C - უარყოფილია

რევიზია

რევ.	თარიღი	აღწერილობა	დებაგ.

განკუთვნილია მშენებლობისთვის

0 1 2 3 4 5m
1:100

მისამართი:
ქალაქი თბილისი გაგრის ქუჩა №2 (ნაკვ 3/27)
ნაკვეთის საკადასტრო კოდი (01.11.03.003.027)

დამკვეთი:
შპს "ტოიოტა ჯავახეთი"
ID-236089273

თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა
პროექტის მენეჯერი		

შემსრულებელი:
შპს ,, არქიდეა"
ARCHIDEA ARCHITECTURE
ჭაბუა ამირეჯიბის მაგისტრალი №6, თბილისი, საქართველო.
TEL: +995 599 857 815
Web: www.archidea.ge

თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ქევანიშვილი	
მთავარი არქიტექტორი	დ.ელიზბარაშვილი	
მთავარი	ბ.თუთბერიძე	

დახაზული:	შემოწმებული:	დამტკიცებული:
შპს ,,არქიდეა"	დამკვეთის მიერ	

პროექტის სახელწოდება:
სასაწყობე შენობა

პროექტის სტატუსი:
ახალი მშენებლობა

პროექტის ეტაპი:
არქიტექტურა
(Construction Drawing)

ფორმატი:	ნახაზის დასახელება:
A2	ხალენდარული გეგმა
სტადია: CD	
თარიღი: 2021.05.05	
მასშტაბი:	

რევიზია:	ნახაზის ნომერი:	ფურც. ნომერი:
R0		001