საოფისე შენობა დიდ დიღომში

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით							
			მშენებლობის I წელი							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება	1								
2	მიშენების მიწის სამუშაოების წარმოება და მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლისა და იატაკის ფილის მოწყობა	1								
3	მიშენების მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ამოყვანა და კედლების შევსება ბლოკის წყობით	2								
4	სახურავისა და ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	2								
5	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	4								
6	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	1								
7	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება	3								
9	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1								

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.